



# รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลโพธิ์งาม



ประจำปี

งบประมาณ

2565



เทศบาลตำบลโพธิ์งาม  
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  
[www.pho-ngam.go.th](http://www.pho-ngam.go.th)

คณะกรรมการติดตาม  
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทำหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมถึงรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลให้นายกแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งามและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอันจะทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

อนึ่งขอขอบคุณส่วนราชการ/กองต่างๆของเทศบาลตำบลโพธิ์งามที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และหากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

## สารบัญ

| เรื่อง   | หน้า     |
|--|----------|
| ส่วนที่ ๑ บทนำ   | ๑ - ๗    |
| ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล                                    | ๘ - ๑๙   |
| ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล                      | ๒๐ - ๔๒  |
| ส่วนที่ ๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา | ๔๓ - ๔๕  |
| สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                 | ๔๖ - ๑๐๒ |
| ภาคผนวก  |          |

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเทศบาลตำบลโพธิ์งาม หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### ๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ดังนี้

๓.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบชั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

๓.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย




ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๓.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๓.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

#### ๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

#### ๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

#### ๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

##### ๕.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครึ่ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลโพธิ์งาม มาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น



กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่  
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง  
อำเภอประจันตคาม และจังหวัดปราจีนบุรี เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น  
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม กำหนด  
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ  
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

### ๕.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย  
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ  
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record)  
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่  
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม  
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## ๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม กำหนด  
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ  
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ  
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็น  
ต้น

๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์  
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ  
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews)  
ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด  
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๕.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
ตำบลโพธิ์งาม ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม การ  
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

๕.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเทศบาลตำบลโพธิ์งาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

## ๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดังประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลโพธิ์งาม แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

### สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอนาคต โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) ร.ล.๒๕๖๒ นโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง ๒ และแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

#### ๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์

##### ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน

#### วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“ตำบลโพธิ์งามน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา ประชาชนมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

#### พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมีมาตรฐานสู่สากล
๒. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน
๓. พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร และสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
๔. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุล และยั่งยืน
๕. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

## จุดมุ่งหมาย/เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals)

๑. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุล

## ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริการจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน

### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางที่ ๑ บริหารจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เสียงตามสาย
- แนวทางที่ ๒ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า งานปรับพื้นที่
- แนวทางที่ ๓ บริหารจัดการระบบระบายน้ำท่วมขัง
- แนวทางที่ ๔ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาพักผ่อนทางอาคาร รั้วและป้าย
- แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมการสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

- แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และผู้นำชุมชน
- แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
- แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการบริการสาธารณสุข
- แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์
- แนวทางที่ ๕ ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และวันสำคัญต่าง ๆ
- แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รักษาความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- แนวทางที่ ๗ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวทางที่ ๘ ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับส่วนราชการ องค์กร ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ

### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการลดและกำจัดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- แนวทางที่ ๒ ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนและใช้พลังงานทางเลือก

### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

- แนวทางที่ ๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งสร้างรายได้
- แนวทางที่ ๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน
- แนวทางที่ ๓ สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน

### ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน

- แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- แนวทางที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
- แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
- แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และระบบบริการประชาชน

#### ค่าเป้าหมาย


- ๑) มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
- ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ๓) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่
- ๔) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- ๕) ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

#### จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- ๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการสาธารณสุขด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
- ๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
- ๔) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
- ๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

แผนผังรูปภาพ ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น





## การติดตามและประเมินผล

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางที่ ๒-๑ แสดงสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ยุทธศาสตร์                                 | แผนพัฒนาท้องถิ่น |                   | อนุมัติงบประมาณ |                   | การดำเนินงาน |                     | การเบิกจ่าย |                      |
|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------|----------------------|
|  | จำนวน            | งบประมาณ          | จำนวน           | งบประมาณ          | จำนวน        | งบประมาณ            | จำนวน       | งบประมาณ             |
| ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                   | ๘๘               | ๒๙,๐๒๑,๑๖๐        | ๘๘              | ๙,๙๗๕,๔๐๐         | ๒๕           | ๘,๑๙๐,๔๙๙           | ๑๓          | ๔,๓๑๖,๐๕๓.๗๕         |
| ๒. พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต            | ๘๕               | ๓๒,๒๐๙,๕๐๖        | ๗๐              | ๒๔,๖๒๗,๗๙๔        | ๔๗           | ๒๔,๐๓๘,๖๑๕.๖๖       | ๔๕          | ๒๓,๒๐๖,๐๕๘.๓๔        |
| ๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      | ๔                | ๗๓๐,๐๐๐           | ๔               | ๘๙,๕๓๕            | ๔            | ๘๔,๘๕๗              | ๔           | ๘๔,๑๐๗               |
| ๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว    | ๒                | ๑๐๐,๐๐๐           | ๒               | ๗๔,๖๙๐            | ๒            | ๗๔,๖๙๐              | ๒           | ๗๔,๖๙๐               |
| ๕. การบริหารจัดการที่ดีและการบริการประชาชน | ๑๕               | ๘๐๕,๐๐๐           | ๑๑              | ๒๗๗,๓๕๔           | ๗            | ๑๖๔,๖๙๒             | ๖           | ๑๔๐,๖๙๒              |
| <b>รวม</b>                                 | <b>๑๙๙</b>       | <b>๖๒,๘๖๕,๗๖๖</b> | <b>๑๗๙</b>      | <b>๓๕,๐๕๓,๗๗๙</b> | <b>๘๕</b>    | <b>๓๖,๕๕๓,๓๔๓.๖</b> | <b>๗๐</b>   | <b>๒๗,๘๒๓,๖๐๑.๐๕</b> |

จากตารางที่ ๒-๑ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้มีการบรรจุ โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๙ โครงการ และอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๗๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มีแผนการดำเนินการซึ่งมีงบประมาณเป็นเงินประมาณทั้งสิ้น ๖๒,๘๖๕,๗๖๖ บาท และได้รับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณดำเนินการเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๕,๐๕๓,๗๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๔

ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยแบ่งแยกประเภทตามยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินการทั้งสิ้น ๗๐ โครงการ เป็นโครงการส่วนใหญ่ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

จำนวน ๔๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๓,๒๐๖,๐๕๘.๓๔ บาท โดยเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๗,๘๒๓,๖๐๑.๐๕ บาท

## ๒.๒ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะ

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ดำเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นไปตามแนวทางนโยบายที่กำหนดขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหาร

### ปัญหาอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อแนะนำได้ดังนี้

๑. ปัญหางบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ ด้วยสภาพทางกายภาพของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งยังไม่ครบทุกชุมชน คือ ถนนภายในหมู่บ้าน และท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน รวมทั้งถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในชุมชนเพราะว่ายังขาดงบประมาณในการดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป อีกทั้งจำเป็นต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยจะต้องมองถึงความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ ความคุ้มค่าของงบประมาณ ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับเป็นสำคัญ

๒. ปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลยังพบว่าไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ปัญหาดังกล่าวนี้อาจเกิดจากความไม่เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชน ซึ่งในขั้นตอนการจัดทำเวทีประชาคม ดังนั้น ควรมีการสร้างความรู้ การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในแต่ละชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป ตามหลักการ “ตำบลโพธิ์งามน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา ประชาชนมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งกระบวนการจัดทำแผนเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดเพราะประชาชนมีส่วนร่วม

๓. ปัญหาจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก พบว่าจำนวนโครงการตามพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะโครงการในช่วงแผนปี ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๙๔ โครงการ โดยสามารถนำมาปฏิบัติได้ ๑๗๕ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐ ดังนั้น ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการทั้งในรูปของงบประมาณ ความคุ้มค่าของโครงการ และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น

๔. ปัญหาเกี่ยวกับการประสานแผนพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน กล่าวคือได้มีการเสนอโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีศักยภาพที่มากกว่าแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองเพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนให้กับประชาชนเท่าที่ควร

๕. งบประมาณและแผนงานนั้นควรคำนึงถึงความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการไม่ใช่เพียงเพื่อให้มีโครงการปรากฏอยู่ในแผนเท่านั้น

### ข้อเสนอแนะ

สำหรับการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาและการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดทำแผนในอนาคตต่อไป และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. การจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ควรมีการประเมินผลด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ก่อนทุกครั้ง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน-การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ให้มากขึ้นและอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการ ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการดำเนินการต่างๆ ส่งผลต่อช่องทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จึงควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม กับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

๖. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และไม่ควรมีโครงการดำเนินการในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารงบประมาณ

### ๒.๓ แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย และคู่มือของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินงาน ดังนี้

➢ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐๓/ ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ๒.๓.๑ วิธีการเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผล

➢ ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผลเพื่อให้เหมาะสมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการข้อมูลมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ

➢ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แบ่งเป็น ๒ ระดับ

ระดับสำนัก/กอง

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

#### ระดับภาพรวมของหน่วยงานหรือองค์กร

ด้วยการดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลตำบลโพธิ์งาม แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

➤ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ใช้ระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)) เป็นระบบที่ใช้ในการประเมินผล เพื่อช่วยประเมินและวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลโครงการ โดย ระบบ e-plan เป็นระบบสารสนเทศที่ต้องนำเข้าข้อมูลและบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน (รายงาน ผ.๐๑ - ผ.๐๓) การเปลี่ยนแปลงแผน และสามารถเรียกดูรายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งมีส่วนช่วยวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานท้องถิ่นได้

➤ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม นำผลจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) มาประกอบการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

➤ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลังของ อปท. ในการบันทึกรายรับรายจ่าย การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแสดงสถานะการเงินของ อปท. มาประกอบการติดตามและประเมินผล

#### **๒.๓.๒ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้กำหนดแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบรายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ ซึ่งจะรวบรวมจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นรายไตรมาส ดังนี้

**แบบรายงานการดำเนินโครงการ**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. ....**

๑. ชื่อโครงการ .....

๒. รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

.....  
.....

๓. เป้าหมาย (ก่อนดำเนินโครงการ)

๓.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต

(ระบุเป้าหมายที่สามารถนับได้ หรือเป็นรูปธรรม) .....

.....

๓.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์

(ระบุเป้าหมายที่วัดจากผลการดำเนินโครงการ เช่น มีทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจ.....)

.....

๓.๓ ผลที่คาดว่าจะเกิด (Ultimate Outcome)

.....

.....

๓.๔ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

.....

.....

๓.๕ กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ได้รับผลประโยชน์

.....

.....

๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๔.๑ วันที่เริ่มต้น

(ตัวอย่าง ๒๕/๕/๒๕๖๖).....

๔.๒ วันที่สิ้นสุด

(ตัวอย่าง ๒๕/๗/๒๕๖๖).....

๕. สถานที่ดำเนินโครงการ

.....

๖. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

๖.๑ ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

(ระบุว่าโครงการนี้มีผลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีอย่างไร)

๖.๒ ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

(ระบุว่าโครงการนี้มีผลสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ อย่างไร)

๖.๓ ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

(ระบุว่าโครงการนี้มีผลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม อย่างไร)

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลผลิต (Output)

(ระบุผลรูปธรรมหลังจากดำเนินโครงการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ)

.....

๗.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)

(ระบุผลเชิงนามธรรม ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ)

.....

๗.๓ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

.....

๗.๔ ข้อเสนอแนะ

.....

๘. รูปภาพการดำเนินการ



๒.๓.๓ ปฏิทิน การปฏิบัติงานสำหรับการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดการดำเนินการตามตารางที่ ๒-๒ ดังนี้

ตารางที่ ๒-๒ แสดงปฏิทินปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ลำดับที่ | วัน เดือน ปี          | แนวทางการดำเนินงาน  | ส่วนงานรับผิดชอบ         |
|----------|-----------------------|---|--------------------------|
| ๑        | ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔ | - ดำเนินการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ อปท. เพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงการอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น การอนุมัติงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำเข้าระบบ e-Plan | งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
| ๒        | ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕        | - สำนัก/กอง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๑ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมไฟล์เอกสาร และภาพถ่าย รวบรวมและส่งให้งานนโยบายและแผน เพื่อบันทึกข้อมูลและนำเข้าระบบ e-Plan              | ทุกสำนัก / กอง           |
| ๓        | ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕        | - สำนัก/กอง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๑ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมไฟล์เอกสาร และภาพถ่าย รวบรวมและส่งให้งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อบันทึกข้อมูลและนำเข้าระบบ e-Plan     | ทุกสำนัก / กอง           |

| ลำดับ<br>ที่ | วัน เดือน ปี                  | แนวทางการดำเนินงาน  | ส่วนงาน<br>รับผิดชอบ  |
|--------------|-------------------------------|---|---|
| ๔            | พฤษภาคม –<br>มิถุนายน<br>๒๕๖๕ | - คณะกรรมการฯ ออกติดตามโครงการ/<br>กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕<br>- รายงานผลการติดตาม เสนอให้คณะกรรมการฯ<br>พิจารณาเพื่อเสนอความเห็นต่อไปยัง<br>ผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์งาม   | คณะกรรมการฯ<br>ร่วมกับงานยุทธศาสตร์<br>และงบประมาณ                              |
| ๕            | ๑๑ กรกฎาคม<br>๒๕๖๕            | - สำนัก/กอง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/<br>กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ ตาม<br>แบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมไฟล์เอกสาร และ<br>ภาพถ่าย รวบรวมและส่งให้งานนโยบายและแผน<br>เพื่อบันทึกข้อมูลและนำเข้าระบบ e-Plan   | ทุกสำนัก / กอง  |
| ๖            | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕                | - สำนัก/กอง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/<br>กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๔ ตาม<br>แบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมไฟล์เอกสาร และ<br>ภาพถ่าย รวบรวมและส่งให้งานนโยบายและแผน<br>เพื่อบันทึกข้อมูลและนำเข้าระบบ e-Plan   | ทุกสำนัก / กอง  |
| ๗            | ตุลาคม –<br>พฤศจิกายน<br>๒๕๖๕ | - รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของงานยุทธศาสตร์<br>และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕<br>- บันทึกนำเข้าข้อมูล การลงนามสัญญา<br>การเบิกจ่าย และการดำเนินการ พร้อมทั้ง<br>ประมวลผลจากระบบ e-Plan เพื่อวิเคราะห์<br>และดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและ<br>ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-<br>๒๕๖๕ ของงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | งานยุทธศาสตร์และ<br>งบประมาณ<br>กองคลัง ร่วมกับงาน<br>ยุทธศาสตร์และ<br>งบประมาณ |
| ๘            | ธันวาคม ๒๕๖๕                  | ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อให้พิจารณารายงาน<br>การติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารงาน<br>ยุทธศาสตร์และงบประมาณและดำเนินการจัดทำ<br>ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นลำดับต่อไป   | งานยุทธศาสตร์และ<br>งบประมาณ  |

### ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ (๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

#### แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

- ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา  | คะแนน      | คะแนนที่ได้ |
|--|------------|-------------|
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       | ๒๐         | ๑๙          |
| ๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ                                   | ๒๐         | ๑๖.๕        |
| ๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  | ๖๐         | ๕๒          |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)                            | (๕)        | ๕           |
| ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                 | (๕)        | ๓           |
| ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) | (๕)        | ๓           |
| ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด  | (๕)        | ๓           |
| ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด        | (๕)        | ๔           |
| ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            | (๕)        | ๕           |
| ๓.๗ วิสัยทัศน์   | (๕)        | ๕           |
| ๓.๘ กลยุทธ์  | (๕)        | ๕           |
| ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์                                | (๕)        | ๕           |
| ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)                               | (๕)        | ๕           |
| ๓.๑๑ แผนงาน  | (๕)        | ๕           |
| ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                              | (๕)        | ๔           |
| <b>รวมคะแนน</b>  | <b>๑๐๐</b> | <b>๘๗.๕</b> |

ผลการคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

| ประเด็นการพิจารณา  | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--|--|-----------|-------------|
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้<br>(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง  | ๒๐<br>(๓) | ๒๐<br>๓     |
|  | (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ   | (๒)       | ๒           |
|  | (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ   | (๓)       | ๓           |
|  | (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ  | (๒)       | ๒           |
|  | (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  | (๓)       | ๓           |
|  | (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ   | (๒)       | ๒           |
|  | (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  | (๓)       | ๓           |
|  | (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) | (๒)       | ๑           |

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม(ต่อ)

| ประเด็นการพิจารณา   | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|--|-----------|-------------|
| ๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ                                  | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้<br>๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down) | ๒๐<br>(๕) | ๑๗<br>๓.๕   |
|   | ๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  | (๕)       | ๕           |
|   | ๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  | (๓)       | ๓           |
|   | ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น  | (๒)       | ๒           |
|   | ๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend   | (๕)       | ๓           |
| ๓. ยุทธศาสตร์<br>๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)           | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้<br>กำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | ๒๐<br>(๕) | ๒๐<br>๕     |
| ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓      | การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | (๕)       | ๓           |
| ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) | การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายเป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | (๕)       | ๓           |

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม(ต่อ)

| ประเด็นการพิจารณา   | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนที่ได้ | คะแนนที่ได้ |
|---|---|-------------|-------------|
| ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด   | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด   | (๕)         | ๓           |
| ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  | (๕)         | ๔           |
| ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     | การกำหนดและการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  | (๕)         | ๕           |
| ๓.๗ วิสัยทัศน์  | การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น   | (๕)         | ๕           |
| ๓.๘ กลยุทธ์   | การกำหนดและการวิเคราะห์ให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร | (๕)         | ๕           |
| ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์                         | การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร   | (๕)         | ๕           |
| ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)                        | การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้                                    | (๕)         | ๕           |



แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม(ต่อ)

| ประเด็นการพิจารณา                       | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม  | คะแนนที่ได้ |
|---|---|------------|-------------|
| ๓.๑๑ แผนงาน                             | การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่  | (๕)        | ๕           |
| ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค | (๕)        | ๓.๕         |
| <b>รวมคะแนน</b>                         | <b>๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด</b>   | <b>๑๐๐</b> | <b>๘๗.๕</b> |

สรุปผลคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

| ประเด็นการพิจารณา  | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--|---|-----------|-------------|
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา                                    | ๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | ๑๐<br>(๕) | ๑๐<br>๕     |
|  | ๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               | (๕)       | ๕           |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ | ๑๐<br>(๕) | ๑๐<br>๕     |
|  | ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น   | (๕)       | ๕           |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ      | ๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ  | ๑๐<br>(๕) | ๑๐<br>๕     |

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

| ประเด็นการพิจารณา  | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--|--|-----------|-------------|
| <p>๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)</p>     | <p>การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>  |           |             |
|  | <p>(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก ๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น</p>  | (๕)       | ๓           |
| <p>๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา</p>                                | <p>(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม</p> <p>(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม</p>                   | ๕<br>(๕)  | ๕           |
| <p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p> | <p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรหรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p> | ๓๐<br>(๕) | ๕           |

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

| ประเด็นการพิจารณา   | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|--|-----------|-------------|
| <p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p> | <p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>   | (๕)       | ๕           |
| <p>๕๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>            | <p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>  | (๕)       | ๕           |
| <p>๕๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>                                     | <p>(๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>(๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p> | (๕)       | ๕           |

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

| ประเด็นการพิจารณา   | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม     | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---------------|-------------|
| <p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> | <p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันภักดีจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>                            | (๕)           | ๓           |
| <p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>  | <p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p> | (๕)           | ๕           |
| <p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>    | <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>   | ๓๕<br><br>(๕) | ๕           |
| <p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p>   | <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>  | (๕)           | ๕           |

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

| ประเด็นการพิจารณา  | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--|---|-----------|-------------|
| <p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ)</p> <p>๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> | <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p> | (๕)       | ๔           |
| <p>๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p>  | <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>   | (๕)       | ๔           |
| <p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>  | <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>                         | (๕)       | ๓           |
| <p>๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>  | <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>                   | (๕)       | ๕           |



แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

| ประเด็นการพิจารณา  | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--|---|-----------|-------------|
| <p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ)</p> <p>๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ</p> | <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p> | (๕)       | ๔           |
| รวม  | ๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด  | ๑๐๐       | ๘๗          |

แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณา คือ

๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนนดังนี้

๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนนดังนี้

๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๓) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ำร้อยละ ๘๐ ที่จะต้องได้มากกว่าและน้อยกว่าด้วย/ต้องไม่กำหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ ๘๐ คะแนน หรือร้อยละ ๘๐ เกณฑ์ที่กำหนดไว้ต้องมีน้อยกว่า ๘๐ คะแนน หรือน้อยกว่าร้อยละ ๘๐

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่แท้จริง

เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

## ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

### ๓.๑ การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มีการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกขั้นตอน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตารางที่ ๓-๑ แสดงการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

| ประเด็นการประเมิน   | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
|---|----------------|-------------------|
| <b>ส่วนที่ ๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>   |                |                   |
| ๑. มีคณะกรรมการจัดทำแผน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                  | ✓              |                   |
| ๒. มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  | ✓              |                   |
| ๓. มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากชุมชน                              | ✓              |                   |
| ๔. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                         | ✓              |                   |
| ๕. มีการเชื่อมโยงและจัดยุทธศาสตร์จังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม | ✓              |                   |
| ๖. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                               | ✓              |                   |
| ๗. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการสม่ำเสมอ                      | ✓              |                   |
| ๘. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   | ✓              |                   |

| ประเด็นการประเมิน   | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
|---|----------------|-------------------|
| <b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำงบประมาณ</b>   |                |                   |
| ๑. มีการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ   | ✓              |                   |
| ๒. มีการเสนอ ร่าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่น  | ✓              |                   |
| ๓. มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  | ✓              |                   |
| ๔. มีการอนุมัติและประกาศใช้ข้อบัญญัติ   | ✓              |                   |
| <b>ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล</b>  |                |                   |
| ๑. มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  | ✓              |                   |
| ๒. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  | ✓              |                   |
| ๓. มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในระบบ e - Plan   | ✓              |                   |
| ๔. มีการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   | ✓              |                   |
| ๕. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม   | ✓              |                   |
| ๖. มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ<br>รายงานการติดตามและประเมินผลแบบฉบับท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)<br>เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ✓              |                   |
| ๗. มีการสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  | ✓              |                   |
| ๘. มีการอนุมัติและประกาศการติดตามและประเมินผลประจำปี  | ✓              |                   |

จากตารางที่ ๓-๑ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครบทุกขั้นตอน โดยกำกับให้ครบทุกกระบวนการทั้ง ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) ส่วนการจัดทำแผน (๒) ส่วนการจัดทำงบประมาณ และ (๓) ส่วนการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

### ๓.๒ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำข้อมูลหลักเข้าสู่ระบบ ได้แก่ ข้อมูลยุทธศาสตร์ ข้อมูลการจัดทำแผน ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแผน ข้อมูลการขออนุมัติงบประมาณ ข้อมูลการลงนามในสัญญาโครงการ ข้อมูลการเบิกจ่าย ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย และการรายงานผลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ โดยเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

#### ๓.๒.๑ การวางแผน (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ตามที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการ ดังนี้

ตารางที่ ๓-๒ แสดงจำนวนโครงการ และจำนวนงบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕


| ยุทธศาสตร์ | ๒๕๖๑  |            | ๒๕๖๒  |            | ๒๕๖๓  |            | ๒๕๖๔  |            | ๒๕๖๕  |            |
|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
|            | จำนวน | งบประมาณ   | จำนวน | งบประมาณ   | จำนวน | งบประมาณ   | จำนวน | งบประมาณ   | จำนวน | งบประมาณ   |
| ๑          | ๑๘    | ๑๐,๓๓๘,๐๐๐ | ๘     | ๗,๖๘๗,๙๐๐  | ๖๒    | ๓๓,๕๐๑,๔๐๐ | ๗๓    | ๕๕,๔๖๓,๘๐๐ | ๘๘    | ๒๙,๐๒๑,๑๖๐ |
| ๒          | ๔๕    | ๒๓,๕๕๓,๒๖๐ | ๔๙    | ๒๓,๔๒๖,๒๖๐ | ๕๖    | ๒๖,๒๘๓,๓๖๐ | ๖๗    | ๒๘,๗๔๘,๕๖๐ | ๘๕    | ๓๒,๒๐๙,๕๖๐ |
| ๓          | ๒     | ๘๔๐,๐๐๐    | ๒     | ๘๔๐,๐๐๐    | ๓     | ๗๒๐,๐๐๐    | ๓     | ๗๒๐,๐๐๐    | ๔     | ๗๓๐,๐๐๐    |
| ๔          | ๑     | ๕๐,๐๐๐     | ๑     | ๕๐,๐๐๐     | ๒     | ๒,๐๘๐,๐๐๐  | ๑     | ๘๐,๐๐๐     | ๒     | ๑๐๐,๐๐๐    |
| ๕          | ๑๑    | ๓๗๐,๐๐๐    | ๑๒    | ๓๔๒,๐๐๐    | ๑๒    | ๔๙๕,๐๐๐    | ๑๕    | ๘๐๕,๐๐๐    | ๑๕    | ๘๐๕,๐๐๐    |
| รวม        | ๗๗    | ๓๕,๑๔๑,๒๖๐ | ๗๒    | ๓๒,๓๔๖,๑๖๐ | ๑๓๕   | ๖๓,๐๗๙,๗๖๐ | ๑๕๙   | ๘๔,๘๑๗,๓๖๐ | ๑๙๔   | ๖๒,๘๖๕,๗๒๐ |

จากตารางที่ ๓-๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้วางแผนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน แสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม เน้นดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวน ๘๘ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๒๙,๐๒๑,๑๖๐ บาท ดังนั้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีโครงการในแผนทั้งสิ้น ๑๙๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๒,๘๖๕,๗๒๐ บาท อย่างไรก็ตาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จะมีการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนประจำปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพบริบทแวดล้อมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ทั้งนี้ จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของงบประมาณแต่ละปี กับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ในรูปแบบแผนภูมิกราฟแท่งเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนี้

หน่วย : บาท

แผนภูมิที่ ๓-๑ แสดงจำนวนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕



### ๓.๒.๒ การจัดทำงบประมาณ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้กำหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีลักษณะเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ตารางที่ ๓-๓ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

| ยุทธศาสตร์  | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท) |
|---|---------|-----------------------------|
| ๑. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                      | ๘๘      | ๒๙,๐๒๑,๑๖๐                  |
| ๒. ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                   | ๘๕      | ๓๒,๒๐๙,๕๖๐                  |
| ๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             | ๔       | ๗๓๐,๐๐๐                     |
| ๔. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                   | ๒       | ๑๐๐,๐๐๐                     |
| ๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน | ๑๕      | ๘๐๕,๐๐๐                     |
| รวม   | ๑๙๔     | ๖๒,๘๖๕,๒๒๐                  |

จากตารางที่ ๓-๓ ผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๗๕ โครงการ (จาก ๑๙๔ โครงการที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๕) งบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๓๕,๐๔๓,๗๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๔ ของงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนมีจำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙๔ โครงการ และสามารถนำไปตั้งเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๗๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐ ของจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๕

### ๓.๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้มีการดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา) รวม ๘๕ โครงการ (จากโครงการที่ได้รับงบประมาณจัดสรร ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗๐ โครงการ) จำนวนเงิน ๓๓,๒๔๑,๑๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายประจำปี และมีการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗๐ โครงการ งบประมาณรวม ๒๗,๘๒๑,๖๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๘ ของงบประมาณที่ได้รับดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา โดยสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้



ตารางที่ ๓-๔ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


|   | โครงการ   | การก่อกำหนดผู้ผูกพัน/<br>ลงนามในสัญญา<br>(บาท) | โครงการ   | การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) |
|---|-----------|--|-----------|----------------------------------|
| ๑. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                      | ๑๖        | ๕,๗๑๓,๒๐๐                                      | ๒         | ๒๒๑,๘๐๐                          |
| ๒. ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                   | ๒๘        | ๑๔,๖๖๘,๔๕๗                                     | ๒๔        | ๑๔,๖๖๘,๔๕๗                       |
| ๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             | ๖         | ๓๑๙,๐๖๐  | ๖         | ๓๑๙,๐๖๐                          |
| ๔. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                   | ๙         | ๒๗๗,๔๒๕  | ๙         | ๒๗๗,๔๒๕                          |
| ๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน | ๒๑        | ๒,๙๘๓,๔๐๒                                      | ๑๖        | ๑,๖๗๐,๘๐๕                        |
| <b>รวม</b>  | <b>๘๐</b> | <b>๒๓,๙๖๑,๕๔๔</b>                              | <b>๕๗</b> | <b>๑๗,๑๕๗,๕๔๗</b>                |

จากตารางที่ ๓-๔ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีโครงการที่ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันและลงนามสัญญา จำนวน ๘๐ โครงการ (จาก ๑๐๐ โครงการที่ได้รับการจัดสรร) งบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๙๖๑,๕๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๓ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และโครงการที่เบิกจ่าย จำนวน ๕๗ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๑๕๗,๕๔๗ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๙



**แผนภูมิที่ ๓-๒ แสดงเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของแต่ละยุทธศาสตร์**

หน่วย:แสนบาท



จากแผนภูมิแสดงให้เห็นการใช้จ่ายงบประมาณ ในกิจกรรมหรือโครงการที่มีการดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วนั้น จะเห็นว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณในยุทธศาสตร์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ สาเหตุเนื่องมาจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ รวมไปถึงการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนได้ดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากที่สุด จำนวน ๑๔,๖๖๘,๔๕๗ บาท และด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในลำดับถัดมา จำนวน ๕,๗๑๓,๒๐๐ บาท เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ และปัญหาด้านการจัดเก็บรายได้ส่งผลให้ ในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร มีการเบิกจ่ายลดลง

**แบบสรุปการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**๑. การวางแผน**


เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) สรุปได้ดังนี้


| ยุทธศาสตร์  | ๒๕๖๑      |                      | ๒๕๖๒      |                      | ๒๕๖๓       |                      | ๒๕๖๔       |                      | ๒๕๖๕       |                      | รวม        |                       |
|---|-----------|----------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|
|   | จำนวน     | งบประมาณ             | จำนวน     | งบประมาณ             | จำนวน      | งบประมาณ             | จำนวน      | งบประมาณ             | จำนวน      | งบประมาณ             | จำนวน      | งบประมาณ              |
| ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                           | ๑๘        | ๓๐,๓๓๘,๐๐๐.๐๐        | ๘         | ๗,๖๘๗,๙๐๐.๐๐         | ๖๒         | ๓๓,๕๐๓,๕๐๐.๐๐        | ๗๓         | ๕๕,๕๖๓,๘๐๐.๐๐        | ๘๘         | ๒๙,๐๒๑,๑๖๐.๐๐        | ๒๔๙        | ๑๓๕,๐๑๒,๒๖๐.๐๐        |
| ๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต                        | ๔๕        | ๒๓,๕๔๓,๒๖๐.๐๐        | ๔๙        | ๒๓,๔๒๖,๒๖๐.๐๐        | ๕๖         | ๒๖,๒๘๓,๓๖๐.๐๐        | ๖๗         | ๒๘,๗๔๘,๕๖๐.๐๐        | ๘๕         | ๓๒,๒๐๙,๕๖๐.๐๐        | ๓๐๒        | ๑๓๕,๒๑๑,๐๐๐.๐๐        |
| ๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             | ๒         | ๘๕๐,๐๐๐.๐๐           | ๒         | ๘๕๐,๐๐๐.๐๐           | ๓          | ๗๒๐,๐๐๐.๐๐           | ๓          | ๗๒๐,๐๐๐.๐๐           | ๔          | ๗๓๐,๐๐๐.๐๐           | ๑๔         | ๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐          |
| ๔. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                   | ๓         | ๕๐,๐๐๐.๐๐            | ๑         | ๕๐,๐๐๐.๐๐            | ๒          | ๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐         | ๑          | ๘๐,๐๐๐.๐๐            | ๒          | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐           | ๗          | ๒,๓๖๐,๐๐๐.๐๐          |
| ๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน | ๓๑        | ๓๗๐,๐๐๐.๐๐           | ๓๒        | ๓๔๒,๐๐๐.๐๐           | ๓๒         | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐           | ๓๕         | ๘๐๕,๐๐๐.๐๐           | ๑๕         | ๘๐๕,๐๐๐.๐๐           | ๖๕         | ๒,๘๑๗,๐๐๐.๐๐          |
| <b>รวม</b>  | <b>๗๗</b> | <b>๓๕,๑๔๑,๒๖๐.๐๐</b> | <b>๗๒</b> | <b>๓๒,๓๔๖,๑๖๐.๐๐</b> | <b>๑๓๕</b> | <b>๖๓,๐๗๙,๗๖๐.๐๐</b> | <b>๑๕๙</b> | <b>๘๔,๘๑๗,๓๖๐.๐๐</b> | <b>๑๙๔</b> | <b>๖๒,๘๖๕,๗๖๐.๐๐</b> | <b>๖๓๗</b> | <b>๒๗๘,๒๕๐,๒๖๐.๐๐</b> |

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan)

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม



แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม



๒. การจัดทำงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโพธิ์งามได้นำโครงการไปจัดทำงบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                | จำนวนโครงการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ |
|---|--------------|-----------------------|
| ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                           | ๘๘           | ๙,๙๗๔,๔๐๐.๐๐          |
| ๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต                        | ๗๐           | ๒๔,๖๒๗,๗๙๔.๐๐         |
| ๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             | ๔            | ๘๙,๕๓๕.๐๐             |
| ๔. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                   | ๒            | ๗๔,๖๙๐.๐๐             |
| ๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน | ๑๑           | ๒๗๗,๓๕๔.๐๐            |
| <b>รวม</b>  | <b>๑๗๕</b>   | <b>๓๕,๐๔๓,๗๗๓.๐๐</b>  |

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan)

ผลสำเร็จของจำนวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕๖๕ ที่นำไปตั้งเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สูตรการคำนวณ

$$\frac{\text{จำนวนโครงการที่ทำได้} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี}}$$

$$\frac{๑๗๕ \times ๑๐๐}{๑๙๔}$$

$$= ๙๐.๒๑$$

สรุปเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สามารถบรรลุเป้าหมายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ร้อยละ ๙๐.๒๑

## ส่วนที่ ๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

### ปัญหา

- ๑) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ๒) เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในรอบปีงบประมาณนั้นๆ
- ๓) การเสนอโครงการจากความต้องการของชุมชน ทางผู้นำชุมชนควรมีเก็บสำรวจเก็บข้อมูลให้มีความพร้อม เพื่อเตรียมขอเสนองบประมาณในปีถัดไป
- ๔) การเก็บข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอขอรับงบประมาณ ต้องจัดทำข้อมูลประกอบอย่างชัดเจนในการดำเนินการ หรือรูปแบบของการก่อสร้างต้องมีความชัดเจน เพื่อลดการเกิดปัญหาในการดำเนินงาน
- ๕) การมอบพื้นที่ดำเนินการไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของพื้นที่ในการดำเนินการ ซึ่งบางโครงการได้รับงบประมาณแต่ไม่สามารถดำเนินการได้
- ๖) การดำเนินการก่อสร้างพื้นฐานควรดูบริบทในพื้นที่ให้ครอบคลุม เช่น การสร้างถนนคสล. ควรวางท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำไปพร้อมกับถนน
- ๗) การติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ผ่านมาไม่ได้คุณภาพ ทำให้เกิดความไม่คุ้มค่างับประชาชนผู้ได้รับประโยชน์และงบประมาณที่ทางราชการเสียไป
- ๘) ฝาดะแกรงวางท่อระบายน้ำไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ทำให้เกิดการงอชำรุดเสียหายง่าย

### อุปสรรค

- ๑) เทศบาลตำบลโพธิ์งามมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
- ๒) เทศบาลตำบลโพธิ์งามตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

### ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค่านึงถึงสถานะเงินการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๓) ส่วนราชการควรดำเนินการและบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมตามประมาณค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- ๔) การมอบพื้นที่ดำเนินการ ขอให้มีการทำเป็นเอกสารการมอบที่ชัดเจนไว้เป็นหลักฐานยืนยัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของพื้นที่ในอนาคต

๕) การสำรวจและออกแบบงานโครงสร้างพื้นฐานควรดูบริบทในพื้นที่ให้ครอบคลุม เพื่อจะได้เป็นการแก้ปัญหาไปพร้อมๆ กัน และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆ ในจุดเดียวกันหรือใกล้เคียงตามมา

๖) ควรออกแบบและจัดทำผาตะแกรงวางท่อระบายน้ำให้ได้คุณภาพ เพื่อลดปัญหาการขำรดและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สัญจร

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลตำบลโพธิ์งามสามารถดำเนินการได้จะส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๗) ควรดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับโครงการ

### การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา/โครงการ เฉพาะที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เปลี่ยนแปลงถึง (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕) และเพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๕. การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน

โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบกลไกการติดตามประเมินผลภายในเทศบาล เพื่อให้สามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

สำหรับวิธีการติดตามและประเมินผล มีการจัดเก็บข้อมูลจากการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

ตามที่ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จึงได้กำหนดให้มีการประชุม ในวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในทศสัปดาห์ นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ดังนี้

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐๐ ได้.....๘๗.๕.....คะแนน
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐๐ ได้.....๘๗.....คะแนน
๓. ผลการดำเนินการของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนในภาพรวมซึ่งได้จากการวิเคราะห์ตามเอกสารหลักฐาน พบว่า จากโครงการทั้งหมด ๒๐๒ โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน...๑๓๗....โครงการ คิดเป็นร้อยละ ...๖๖.๓๔..... อยู่ระหว่างดำเนินการ..๓๕.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ ....๑๙.๓๑.....ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ .....๒๙.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ .....๑๔.๓๖..... และเมื่อแยกตามรายยุทธศาสตร์ มีผลการดำเนินงานดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

มีโครงการทั้งหมด...๙๓....โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ....๓๑....โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓.....และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ...๘....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๘.๖๐.....

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

มีโครงการทั้งหมด.....๖๐....โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ .....และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ....๑๘....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๓๐.....

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

มีโครงการทั้งหมด .....๕.....โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ .....และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ...๑...โครงการ คิดเป็นร้อยละ....๒๐.....

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

มีโครงการทั้งหมด .....๒.....โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ .....และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๐.....

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน**

มีโครงการทั้งหมด .....๑๐.....โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ .....และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ .....๒...โครงการ คิดเป็นร้อยละ....๒๐.....

จะเห็นได้ว่า โครงการในปี ๒๕๖๕ จำนวน ....๒๐๒.....โครงการ เมื่อเปรียบเทียบความมากน้อย ของจำนวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนโครงการมากที่สุดถึง ...๕๔....โครงการ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีจำนวนโครงการน้อยที่สุด ..๒....โครงการคือ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหากเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ยังคงให้ความสำคัญในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และหากประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดฯ ตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี พ.ศ.๒๕๖๕ พบว่า เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มีผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ ๕ คะแนน สังเกตได้จาก จำนวนร้อยละของโครงการที่เสร็จ คิดเป็นร้อยละ ....๖๖.๓๔..... ที่มีการนำโครงการบริหารสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย (มีการดำเนินการจริงและมีการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว



สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

| ยุทธศาสตร์   | จำนวน<br>โครงการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | จำนวน<br>งบประมาณ | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                                 |                 |
|--|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|
|  |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                   | โอนลด / โอนเพิ่ม   | งบประมาณที่เบิกจ่าย/<br>กันเงิน | งบประมาณคงเหลือ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง<br>คิดเป็นร้อยละ                          | ๙๓.๐๐            | ๕๕.๐๐                  | ๓๑.๐๐                    | ๘.๐๐                | ๓๐,๙๒๓,๒๖๐.๐๐     | ๗,๑๙๕,๐๐๐.๐๐       | ๒๔,๘๑๐,๕๕๘.๓๕                   | ๖,๙๓๒,๒๐๑.๖๕    |
|  | ๑๐๐.๐๐           | ๕๘.๐๖                  | ๓๓.๓๓                    | ๘.๖๐                | ๑๐๐.๐๐            | ๒๓.๒๗              | ๘๐.๒๓                           | ๒๒.๔๒           |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ<br>คุณภาพชีวิต<br>คิดเป็นร้อยละ            | ๖๐.๐๐            | ๔๒.๐๐                  | -                        | ๑๘.๐๐               | ๒๕,๒๘๐,๘๕๐.๐๐     | -๑,๒๒๖,๖๕๖.๐๐      | ๒๓,๔๗๙,๑๖๗.๕๐                   | ๕๗๕,๐๒๖.๕๐      |
|  | ๑๐๐.๐๐           | ๗๐.๐๐                  | -                        | ๓๐.๐๐               | ๑๐๐.๐๐            | -                  | ๔.๘๕                            | ๙๒.๘๗           |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม<br>คิดเป็นร้อยละ         | ๕.๐๐             | ๔.๐๐                   | -                        | ๑.๐๐                | ๕๘๐,๐๐๐.๐๐        | ๒๓๙,๗๘๓.๐๐         | ๗๘๓,๕๑๙.๐๐                      | ๓๖,๒๖๔.๐๐       |
|  | ๑๐๐.๐๐           | ๘๐.๐๐                  | -                        | ๒๐.๐๐               | ๑๐๐.๐๐            | ๔๑.๓๔              | ๑๓๕.๐๙                          | ๖.๒๕            |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ<br>และการท่องเที่ยว<br>คิดเป็นร้อยละ       | ๒.๐๐             | ๒.๐๐                   | -                        | -                   | ๗๐,๐๐๐.๐๐         | -                  | ๑๒,๖๕๕.๐๐                       | ๓๙,๖๙๕.๐๐       |
|  | ๑๐๐.๐๐           | ๑๐๐.๐๐                 | -                        | -                   | ๑๐๐.๐๐            | -                  | ๑๘.๐๘                           | ๕๖.๗๑           |
| ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและ<br>การบริการแก่ประชาชน<br>คิดเป็นร้อยละ | ๑๐.๐๐            | ๘.๐๐                   | -                        | ๒.๐๐                | ๔๕๑,๙๐๐.๐๐        | -                  | ๒๒๘,๕๔๖.๐๐                      | ๑๔๒,๔๐๑.๐๐      |
|  | ๑๐๐.๐๐           | ๘๐.๐๐                  | -                        | ๒๐.๐๐               | ๑๐๐.๐๐            | -                  | ๕๐.๕๗                           | ๓๑.๕๑           |

| ยุทธศาสตร์  | จำนวน<br>โครงการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | จำนวน<br>งบประมาณ       | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ    |                                 |                        |
|---|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
|   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                         | โอบลต / โอบนเพิ่ม     | งบประมาณที่เบิกจ่าย/<br>กันเงิน | งบประมาณคงเหลือ        |
| ๖. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน<br>คิดเป็นร้อยละ                          | ๑๓.๐๐<br>๑๐๐.๐๐  | ๑๐.๐๐<br>๗๖.๙๒         | ๓.๐๐<br>๒๓.๐๘            | -<br>-              | -<br>-                  | ๒๕๔,๔๐๐.๐๐<br>๑๐๐.๐๐  | ๒๕๓,๔๐๐.๐๐<br>๙๙.๖๑             | ๑,๐๐๐.๐๐<br>๐.๓๙       |
| ๗. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>คิดเป็นร้อยละ | ๑๕.๐๐<br>๑๐๐.๐๐  | ๑๒.๐๐<br>๘๐.๐๐         | ๓.๐๐<br>๒๐.๐๐            | -<br>-              | ๕๕๖,๕๐๐.๐๐<br>๑๐๐.๐๐    | -<br>๑๕.๗๐            | ๕๖๘,๖๕๐.๐๐<br>๘๔.๒๑             | ๕๐๐.๐๐<br>๐.๐๙         |
| ๘. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่<br>คิดเป็นร้อยละ                   | ๒.๐๐<br>๑๐๐.๐๐   | ๑.๐๐<br>๕๐.๐๐          | ๑.๐๐<br>๕๐.๐๐            | -<br>-              | -<br>-                  | ๖๕,๐๐๐.๐๐<br>๑๐๐.๐๐   | ๖๔,๐๙๐.๐๐<br>๙๘.๖๐              | ๙๑๐.๐๐<br>๑.๔๐         |
| ๙. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว<br>คิดเป็นร้อยละ                    | ๑.๐๐<br>๑๐๐.๐๐   | ๑.๐๐<br>๑๐๐.๐๐         | -<br>-                   | -<br>-              | -<br>-                  | ๑๖,๐๐๐.๐๐<br>๑๐๐.๐๐   | ๑๕,๔๙๐.๐๐<br>๙๖.๘๑              | ๕๑๐.๐๐<br>๓.๑๙         |
| ๑๐. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง<br>คิดเป็นร้อยละ                 | ๑.๐๐<br>๑๐๐.๐๐   | -<br>-                 | ๑.๐๐<br>๑๐๐.๐๐           | -<br>-              | ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐<br>๑๐๐.๐๐  | -<br>-                | -<br>-                          | ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐<br>๑๐๐.๐๐ |
| รวมโครงการและรายการครุภัณฑ์ทั้งสิ้น<br>คิดเป็นร้อยละ                | ๒๐๒.๐๐<br>๑๐๐.๐๐ | ๑๓๔.๐๐<br>๖๖.๓๔        | ๓๙.๐๐<br>๑๙.๓๑           | ๒๙.๐๐<br>๑๔.๓๖      | ๖๐,๒๖๒,๕๑๐.๐๐<br>๑๐๐.๐๐ | ๖,๒๑๔,๙๗๖.๐๐<br>๑๐.๓๑ | ๕๐,๐๕๖,๙๗๐.๘๕<br>๘๓.๐๖          | ๑๐,๐๔๕,๐๑๕.๑๕<br>๑๖.๖๗ |

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

| ยุทธศาสตร์   | แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |                    |                      | จำนวนงบประมาณ | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                  |                              |
|--|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|
|  |                 | จำนวน          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |               | ไม่ได้ดำเนินการ    | โอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย/กั้นเงิน |
| ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  |                 |                |                    |                      |               |                    |                  |                              |
| ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   |                 |                |                    |                      |               |                    |                  |                              |
| ๑.๓.๑ งบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   | ๒               | ๒              | -                  | -                    | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  | -                  | ๙๙๓,๒๐๐.๐๐       | ๖,๘๐๐.๐๐                     |
| ๑.๓.๒ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภท : แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่          | ๓               | ๓              | -                  | -                    | ๖๓๕,๐๐๐.๐๐    | -                  | ๕๗๓,๐๐๐.๐๐       | ๕๕,๐๐๐.๐๐                    |
| ๑.๓.๓ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภท : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก | ๗               | ๗              | -                  | -                    | ๖,๑๖๗,๓๐๐.๐๐  | -                  | ๖,๐๑๑,๒๐๘.๐๐     | ๑๕๖,๐๙๒.๐๐                   |
| ๑.๓.๔ งบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   | ๕               | ๓              | ๑                  | ๑                    | ๒,๐๘๘,๐๐๐.๐๐  | -                  | ๑,๒๔๘,๐๐๐.๐๐     | ๘๔๐,๐๐๐.๐๐                   |
| ๑.๓.๕ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (กั้นเงิน)   | ๑               | ๑              | -                  | -                    | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐    | -                  | ๔๗๒,๐๐๐.๐๐       | ๒๖,๐๐๐.๐๐                    |
| ๑.๓.๖ เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  | ๑               | -              | ๑                  | -                    | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐    | -                  | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐       | -                            |

| ยุทธศาสตร์   | แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |                    |                      | จำนวนงบประมาณ        | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ  |                      |                            |
|--|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
|  |                 | จำนวน          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |                      | ไม่ได้ดำเนินการ     | โอนตก / โอนเพิ่ม     | งบประมาณที่เบิกจ่าย/กัเงิน |
| ๑.๑.๗ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕             | ๒๘              | ๘              | ๑๓                 | ๗                    | ๖,๗๒๒,๖๐๐.๐๐         | ๗,๑๙๕,๐๐๐.๐๐        | ๗,๔๔๗,๒๙๙.๐๐         | ๙๔,๘๐๑.๐๐                  |
| ๑.๑.๘ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ | ๓               | ๓              | -                  | -                    | ๔,๔๔๗,๐๐๐.๐๐         | -                   | ๔,๔๔๓,๑๐๑.๓๕         | ๕,๘๙๘.๖๕                   |
| ๑.๑.๙ งบประมาณเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕           | ๔๕              | ๒๙             | ๑๖                 | -                    | ๘,๙๘๕,๓๖๐.๐๐         | -                   | ๓,๒๒๖,๗๕๐.๐๐         | ๕,๗๕๘,๖๑๐.๐๐               |
| <b>รวม</b>   | <b>๙๓.๐๐</b>    | <b>๕๔.๐๐</b>   | <b>๓๑.๐๐</b>       | <b>๘.๐๐</b>          | <b>๓๐,๑๒๓,๒๖๐.๐๐</b> | <b>๗,๑๙๕,๐๐๐.๐๐</b> | <b>๒๔,๘๑๐,๕๕๘.๓๕</b> | <b>๖,๙๓๒,๒๐๑.๖๕</b>        |

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

| ยุทธศาสตร์                                   | แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | จำนวนงบประมาณ        | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ    |                              |                   |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|
|  |                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |                      | โอนลด / โอนเพิ่ม      | งบประมาณที่เบิกจ่าย/กั้นเงิน | งบประมาณคงเหลือ   |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต |                 |                    |                      |                 |                      |                       |                              |                   |
| ๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน               | ๑๑              | ๙                  | -                    | ๒               | ๖๓๒,๐๐๐.๐๐           | - ๓๖๐,๓๓๐.๐๐          | ๒๗๑,๖๗๐.๐๐                   | ๕๗,๙๓๔.๗๘         |
| ๒.๒ แผนงานการศึกษา                           | ๑๕              | ๑๒                 | -                    | ๓               | ๔,๒๐๗,๔๕๐.๐๐         | ๕๐,๘๐๐.๐๐             | ๔,๐๐๗,๐๗๔.๒๘                 | ๒๕๑,๑๗๕.๗๒        |
| ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข                          | ๘               | ๘                  | -                    | -               | ๒๗๕,๐๐๐.๐๐           | - ๔๕,๕๐๘.๐๐           | ๑๖๒,๔๙๒.๐๐                   | ๖๖,๖๕๖.๐๐         |
| ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์                     | ๔               | ๔                  | -                    | -               | ๑๑๐,๐๐๐.๐๐           | ๑๓,๐๐๐.๐๐             | ๑๑๗,๕๐๐.๐๐                   | ๕,๕๐๐.๐๐          |
| ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          | ๗               | ๕                  | -                    | ๒               | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐           | ๔๖๒,๔๓๖.๐๐            | ๖๘๓,๔๘๐.๐๐                   | ๒๘,๙๕๖.๐๐         |
| ๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ     | ๑๒              | ๑                  | -                    | ๑๑              | ๔๖๐,๐๐๐.๐๐           | - ๒๙๗,๘๕๔.๐๐          | ๑๕,๑๔๖.๐๐                    | ๑๔๖,๑๔๖.๐๐        |
| ๒.๗ แผนงานงบกลาง                             | ๓               | ๓                  | -                    | -               | ๑๙,๓๔๖,๔๐๐.๐๐        | - ๑,๐๔๙,๒๐๐.๐๐        | ๑๘,๒๙๗,๒๐๐.๐๐                | ๑๘,๑๐๐.๐๐         |
| <b>รวม</b>                                   | <b>๖๐</b>       | <b>๔๒</b>          | <b>-</b>             | <b>๑๘</b>       | <b>๒๕,๒๘๐,๘๕๐.๐๐</b> | <b>- ๑,๒๒๖,๖๕๖.๐๐</b> | <b>๒๓,๔๗๙,๑๖๗.๕๐</b>         | <b>๕๗๕,๐๒๖.๕๐</b> |

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

| ยุทธศาสตร์  | แผนการดำเนินงาน |                    | ผลการดำเนินงาน       |                 |                   | จำนวนงบประมาณ     | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ           |                  |  |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--|
|   | จำนวน           | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | โอนลด / โอนเพิ่ม  |                   | งบประมาณที่เบิกจ่าย/กั้นเงิน | งบประมาณคงเหลือ  |  |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |                 |                    |                      |                 |                   |                   |                              |                  |  |
| ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน                                  | ๓               | ๒                  | -                    | ๑               | ๕๕๐,๐๐๐.๐๐        | ๒๒๙,๗๘๓.๐๐        | ๗๔๘,๑๙๗.๐๐                   | ๓๑,๕๘๖.๐๐        |  |
| ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                     | ๑               | ๑                  | -                    | -               | ๑๐,๐๐๐.๐๐         | ๑๐,๐๐๐.๐๐         | ๑๘,๗๕๐.๐๐                    | ๑,๒๕๐.๐๐         |  |
| ๓.๓ แผนงานการเกษตร                                      | ๑               | ๑                  | -                    | -               | ๒๐,๐๐๐.๐๐         | -                 | ๑๖,๕๗๒.๐๐                    | ๓,๔๒๘.๐๐         |  |
| <b>รวม</b>  | <b>๕</b>        | <b>๔</b>           | <b>-</b>             | <b>๑</b>        | <b>๕๘๐,๐๐๐.๐๐</b> | <b>๒๓๙,๗๘๓.๐๐</b> | <b>๗๘๓,๕๑๙.๐๐</b>            | <b>๓๖,๒๖๔.๐๐</b> |  |



บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

| ยุทธศาสตร์  | แผนการดำเนินงาน |                    | ผลการดำเนินงาน       |                 |                  | จำนวนงบประมาณ      | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ           |                  |  |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--|
|   | จำนวน           | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | โอนลด / โอนเพิ่ม |                    | งบประมาณที่เบิกจ่าย/กั้นเงิน | งบประมาณคงเหลือ  |  |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว |                 |                    |                      |                 |                  |                    |                              |                  |  |
| ๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ          | ๑               | ๑                  | -                    | -               | ๕๐,๐๐๐.๐๐        | - ๑๒,๖๕๕.๐๐        | ๓๗,๓๔๕.๐๐                    | -                |  |
| ๔.๒ แผนงานการเกษตร                                | ๑               | ๑                  | -                    | -               | ๒๐,๐๐๐.๐๐        | -                  | ๒,๓๕๐.๐๐                     | ๑๗,๖๕๐.๐๐        |  |
| <b>รวม</b>  | <b>๒</b>        | <b>๒</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>        | <b>๗๐,๐๐๐.๐๐</b> | <b>- ๑๒,๖๕๕.๐๐</b> | <b>๓๙,๖๙๕.๐๐</b>             | <b>๑๗,๖๕๐.๐๐</b> |  |

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

| ยุทธศาสตร์  | แผนการดำเนินงาน |                    | ผลการดำเนินงาน       |                 |                   | จำนวนงบประมาณ       | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ           |                  |  |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------|--|
|   | จำนวน           | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | โอนลด / โอนเพิ่ม  |                     | งบประมาณที่เบิกจ่าย/กั้นเงิน | งบประมาณคงเหลือ  |  |
| ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน |                 |                    |                      |                 |                   |                     |                              |                  |  |
| ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป                               | ๑๐              | ๘                  | -                    | ๒               | ๔๕๑,๙๐๐.๐๐        | - ๒๒๘,๔๕๖.๐๐        | ๑๔๒,๔๐๑.๐๐                   | ๘๑,๐๔๓.๐๐        |  |
| <b>รวม</b>  | <b>๑๐</b>       | <b>๘</b>           | <b>-</b>             | <b>๒</b>        | <b>๔๕๑,๙๐๐.๐๐</b> | <b>- ๒๒๘,๔๕๖.๐๐</b> | <b>๑๔๒,๔๐๑.๐๐</b>            | <b>๘๑,๐๔๓.๐๐</b> |  |

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

| ประเภทครุภัณฑ์  | จำนวนโครงการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | จำนวนงบประมาณ  | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                              |                  |
|---|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------------------|------------------|
|   |              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                | โอนลด / โอนเพิ่ม   | งบประมาณที่เบิกจ่าย/กั้นเงิน | งบประมาณ คงเหลือ |
| <b>๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                      |              |                    |                      |                 |                |                    |                              |                  |
| ๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน                        | ๓            | ๓                  | -                    | -               | -              | ๗๕,๔๐๐.๐๐          | ๗๕,๔๐๐.๐๐                    | -                |
| ๑.๒ แผนงานการศึกษา                                    | ๕            | ๔                  | ๑                    | -               | -              | ๑๐๓,๓๐๐.๐๐         | ๑๐๒,๓๐๐.๐๐                   | ๑,๐๐๐.๐๐         |
| ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข                                   | ๓            | ๓                  | -                    | -               | -              | ๕๒,๙๐๐.๐๐          | ๕๒,๙๐๐.๐๐                    | -                |
| ๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                        | ๒            | -                  | ๒                    | -               | -              | ๒๒,๘๐๐.๐๐          | ๒๒,๘๐๐.๐๐                    | -                |
| <b>รวมประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                      | <b>๑๓</b>    | <b>๑๐</b>          | <b>๓</b>             | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>๒๕๔,๔๐๐.๐๐</b>  | <b>๒๕๓,๔๐๐.๐๐</b>            | <b>๑,๐๐๐.๐๐</b>  |
| <b>๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b> |              |                    |                      |                 |                |                    |                              |                  |
| ๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป                                | ๓            | ๓                  | -                    | -               | -              | ๒๘,๕๐๐.๐๐          | ๒๘,๕๐๐.๐๐                    | -                |
| ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน                        | ๑            | ๑                  | -                    | -               | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐     | ๒๓๕,๐๐๐.๐๐         | ๒๖๕,๐๐๐.๐๐                   | -                |
| ๒.๓ แผนงานการศึกษา                                    | ๔            | ๔                  | -                    | -               | -              | ๖๓,๐๐๐.๐๐          | ๖๒,๕๐๐.๐๐                    | ๕๐๐.๐๐           |
| ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข                                   | ๔            | ๔                  | -                    | -               | ๕๖,๕๐๐.๐๐      | ๘๕๐.๐๐             | ๕๕,๖๕๐.๐๐                    | -                |
| ๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์                              | ๓            | -                  | ๓                    | -               | -              | ๕๗,๐๐๐.๐๐          | ๕๗,๐๐๐.๐๐                    | -                |
| <b>รวมประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b> | <b>๑๕</b>    | <b>๑๒</b>          | <b>๓</b>             | <b>-</b>        | <b>๕๕๖,๕๐๐</b> | <b>๘๗,๓๕๐</b>      | <b>๔๖๘,๖๕๐</b>               | <b>๕๐๐</b>       |
| <b>๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>               |              |                    |                      |                 |                |                    |                              |                  |
| ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน                        | ๑            | ๑                  | -                    | -               | -              | ๑๘,๐๐๐.๐๐          | ๑๘,๐๙๐.๐๐                    | ๙๑๐.๐๐           |
| ๓.๒ แผนงานการศึกษา                                    | ๑            | -                  | ๑                    | -               | -              | ๔๖,๐๐๐.๐๐          | ๔๖,๐๐๐.๐๐                    | -                |
| <b>รวมประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>               | <b>๒</b>     | <b>๑</b>           | <b>๑</b>             | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>๖๔,๐๐๐.๐๐</b>   | <b>๖๔,๐๙๐.๐๐</b>             | <b>๙๑๐.๐๐</b>    |

|                                   |       |       |      |   |              |            |            |              |
|-----------------------------------|-------|-------|------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| ๔. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   |       |       |      |   |              |            |            |              |
| ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข               | ๑     | ๑     | -    | - | -            | ๑๖,๐๐๐.๐๐  | ๑๕,๔๙๐.๐๐  | ๕๑๐.๐๐       |
| รวมประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   | ๑     | ๑     | -    | - | -            | ๑๖,๐๐๐.๐๐  | ๑๕,๔๙๐.๐๐  | ๕๑๐.๐๐       |
| ๕. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |       |       |      |   |              |            |            |              |
| ๕.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน         | ๑     | -     | ๑    | - | ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | -          | -          | ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| รวมประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | ๑     | -     | ๑    | - | ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | -          | -          | ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| รวมครุภัณฑ์ทุกประเภท              | ๓๒.๐๐ | ๒๔.๐๐ | ๘.๐๐ | - | ๒,๔๑๖,๕๐๐.๐๐ | ๒๔๘,๐๕๐.๐๐ | ๘๐๑,๖๓๐.๐๐ | ๒,๔๐๒,๙๒๐.๐๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๑ งบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| ที่        | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|            |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑          | โครงการติดตั้งไฟรายทางภายในเทศบาลตำบลโพธิ์งาม   | /                  | -                    | -               | ๕๐๐,๐๐๐            | -                        | ๔๙๖,๗๐๐             | ๓,๓๐๐           |          |
| ๒          | โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหน้าเทศบาลตำบลโพธิ์งาม | /                  | -                    | -               | ๕๐๐,๐๐๐            | -                        | ๔๙๖,๕๐๐             | ๓,๕๐๐           |          |
| <b>รวม</b> |   |                    |                      |                 | <b>๑,๐๐๐,๐๐๐</b>   | <b>-</b>                 | <b>๙๙๓,๒๐๐</b>      | <b>๖,๘๐๐</b>    |          |

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๒ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภท : แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

| ที่        | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                  |          |
|------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------|
|            |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ  | หมายเหตุ |
| ๑          | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโง้ง | /                  | -                    | -               | ๖๑๕,๐๐๐.๐๐         | -                        | ๕๗๑,๐๐๐.๐๐          | ๔๔,๐๐๐.๐๐        |          |
| <b>รวม</b> |   |                    |                      |                 | <b>๖๑๕,๐๐๐.๐๐</b>  | <b>-</b>                 | <b>๕๗๑,๐๐๐.๐๐</b>   | <b>๔๔,๐๐๐.๐๐</b> |          |



สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๓ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภท : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

| ที่        | กิจกรรม  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ  |                          |                     |                   | หมายเหตุ |
|------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------|
|            |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ   | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ   |          |
| ๑          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายโคกบักโตด   | /                  | -                    | -               | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๔๕๕,๕๐๐.๐๐          | ๓๙,๕๐๐.๐๐         |          |
| ๒          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองประตูดาล หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาล                      | /                  | -                    | -               | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๔๕๕,๕๐๐.๐๐          | ๓๙,๕๐๐.๐๐         |          |
| ๓          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกมะระ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด                               | /                  | -                    | -               | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๔๗๐,๐๐๐.๐๐          | ๒๕,๐๐๐.๐๐         |          |
| ๔          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัญญัติ ถึง สายที่ดำเนินการแล้ว หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะยาง | /                  | -                    | -               | ๓๖๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๓๓๑,๕๐๐.๐๐          | ๒๘,๕๐๐.๐๐         |          |
| ๕          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายท้ายหมู่บ้าน - ตำบลโนนหอม   | /                  | -                    | -               | ๓๐๓,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๓๐๓,๐๐๐.๐๐          | -                 |          |
| ๖          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายวัดเก่า - หนองควาย ถนนสุวรรณศร  | /                  | -                    | -               | ๔๖๑,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๔๖๑,๐๐๐.๐๐          | -                 |          |
| ๗          | ปรับปรุงถนนลาดยางด้วยพาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ สายประตูดาล - โคกอุทอง                         | /                  | -                    | -               | ๓,๕๕๘,๓๐๐.๐๐        | -                        | ๓,๕๓๔,๗๐๘.๐๐        | ๒๓,๕๙๒.๐๐         |          |
| <b>รวม</b> |  |                    |                      |                 | <b>๖,๑๖๗,๓๐๐.๐๐</b> | <b>-</b>                 | <b>๖,๐๑๑,๒๐๘.๐๐</b> | <b>๑๕๖,๐๙๒.๐๐</b> | <b>-</b> |

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๔ งบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ที่ | กิจกรรม  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 | หมายเหตุ  |
|-----|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---|
|     |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |   |
| ๑   | โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม                     | -                  | -                    | /               | ๙๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | -                   | ๙๐,๐๐๐.๐๐       | เพิ่มงบประมาณโครงการเป็น ๓๓๕,๐๐๐ บาท ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ ส.ค.๒๕๖๕ |
| ๒   | ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝายน้ำล้นทดตาดัด) หมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งยาว | -                  | /                    | -               | ๓๕๘,๐๐๐.๐๐         | -                        | -                   | ๓๕๘,๐๐๐.๐๐      | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕   |
| ๓   | โครงการก่อสร้างโรงอาหารอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม             | /                  | -                    | -               | ๗๐๐,๐๐๐.๐๐         | -                        | ๖๒๘,๐๐๐.๐๐          | ๗๒,๐๐๐.๐๐       |   |
| ๔   | โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม                      | /                  | -                    | -               | ๑๗๔,๐๐๐.๐๐         | -                        | ๑๗๔,๐๐๐.๐๐          | -               |   |

| ที่ | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ  |                          |                     |                   | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------|
|     |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ   | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ   |          |
| ๕   | โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม | /                  | -                    | -               | ๗๖๖,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๕๕๖,๐๐๐.๐๐          | ๓๒๐,๐๐๐.๐๐        |          |
|     | <b>รวม</b>  |                    |                      |                 | <b>๒,๐๘๘,๐๐๐.๐๐</b> | <b>-</b>                 | <b>๑,๒๔๘,๐๐๐.๐๐</b> | <b>๘๕๐,๐๐๐.๐๐</b> | <b>-</b> |

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๕ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (กันเงิน)

| ที่        | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|            |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑          | โครงการขุดลอกที่สาธารณประโยชน์หนองหัวลิง หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง | /                  | -                    | -               | ๔๙๘,๐๐๐            | -                        | ๔๗๒,๐๐๐             | ๒๖,๐๐๐          |          |
| <b>รวม</b> |   |                    |                      |                 | <b>๔๙๘,๐๐๐</b>     | <b>-</b>                 | <b>๔๗๒,๐๐๐</b>      | <b>๒๖,๐๐๐</b>   |          |

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๖ เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

| ที่        | กิจกรรม  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |   |
|------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---|
|            |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ  |
| ๑          | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ที่ ๖ บ้านอินทรีไทรย์ | -                  | /                    | -               | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐         | -                        | - ๕๐๐,๐๐๐.๐๐        | -               | อยู่ระหว่างบริหารสัญญาตามสัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ |
| <b>รวม</b> |  |                    |                      |                 | <b>๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>  | <b>-</b>                 | <b>๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>   | <b>-</b>        |   |

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๗ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

| ที่ | กิจกรรม  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๒ บ้านโง้ง                                   | /                  | -                    | -               | ๒๑๖,๐๐๐.๐๐         | - ๓๐๐.๐๐                 | ๒๑๕,๐๐๐.๐๐          | ๗๐๐.๐๐          |          |
| ๒   | โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง                        | /                  | -                    | -               | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐         |                          | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐          | -               |          |
| ๓   | โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง              | /                  | -                    | -               | ๑๙๓,๐๐๐.๐๐         | -                        | ๑๙๒,๐๐๐.๐๐          | ๑,๐๐๐.๐๐        |          |
| ๔   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปราโมทย์ - บ้านนายทับ หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์งาม      | -                  | /                    | -               | ๒๐๘,๐๐๐.๐๐         | - -                      | ๒๐๘,๐๐๐.๐๐          | -               | กันเงิน  |
| ๕   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอุทัย สกุลโพน หมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่ | /                  |                      | -               | ๒๒๔,๐๐๐.๐๐         | - ๑๔,๐๐๐.๐๐              | ๒๑๐,๐๐๐.๐๐          | -               |          |
| ๖   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนอิแฉง หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม               | /                  | -                    | -               | ๒๑๐,๐๐๐.๐๐         | - ๙,๕๐๐.๐๐               | ๒๐๐,๕๐๐.๐๐          | -               |          |

| ที่ | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|-----|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๗   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองมะเอก                       | -                  | /                    | -               | ๕๙๒,๐๐๐.๐๐         | - ๓๔,๐๐๐.๐๐              | - ๕๕๗,๙๙๙.๐๐        | ๑.๐๐            | กันเงิน  |
| ๘   | โครงการก่อสร้างประตुरะบายน้ำคลองลำหับ หมู่ที่ ๑๑ บ้านประเทท                                 | -                  | /                    | -               | ๑๕๘,๐๐๐.๐๐         | -                        | - ๑๕๘,๐๐๐.๐๐        | -               | กันเงิน  |
| ๙   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยดงบัง (ต่อส่วนขยาย) หมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่                   | -                  | /                    | -               | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐         | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐               | - ๒๐๐,๐๐๐.๐๐        | -               | กันเงิน  |
| ๑๐  | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านคุณจตุร โพธิ์งาม ถึงหนองประตูดาล หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง | -                  | /                    | -               | ๔๖๑,๐๐๐.๐๐         | -                        | - ๓๘๖,๐๐๐.๐๐        | ๗๕,๐๐๐.๐๐       | กันเงิน  |
| ๑๑  | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย ๖ เกาะตาม้อย หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด                     | -                  | /                    | -               | ๔๒,๕๐๐.๐๐          | ๒๗,๕๐๐.๐๐                | - ๗๐,๐๐๐.๐๐         | -               | กันเงิน  |
| ๑๒  | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย ๗ โคกมะระ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด                        | -                  | /                    | -               | ๘๓๘,๐๐๐.๐๐         | ๑๒๑,๐๐๐.๐๐               | - ๙๕๙,๐๐๐.๐๐        | ๑๕,๐๐๐.๐๐       | กันเงิน  |
| ๑๓  | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายบุญเทียม โภคา - ถนนสุวรรณศร หมู่ที่ ๘ บ้านตัน    | -                  | /                    | -               | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐         | -                        | - ๔๙๐,๐๐๐.๐๐        | -               | กันเงิน  |
| ๑๔  | โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านช่างเดี่ยว หมู่ที่ ๑ บ้านคุ้ม                                   | -                  | /                    | -               | ๑๒๙,๐๐๐.๐๐         | -                        | - ๑๒๙,๐๐๐.๐๐        | -               | กันเงิน  |



| ที่ | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|-----|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑๕  | โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลวางท่อและย้ายถังเคมีพร้อมขยายเขตไฟฟ้าเนินโคกตาลใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน | -                  | /                    | -               | ๔๓๕,๐๐๐.๐๐         | ๕,๐๐๐.๐๐                 | - ๔๓๐,๐๐๐.๐๐        | -               | กันเงิน  |
| ๑๖  | โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่   | -                  | /                    | -               | -                  | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐               | - ๔๙๗,๐๐๐.๐๐        | ๒,๐๐๐.๐๐        | กันเงิน  |
| ๑๗  | โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาล  | -                  | /                    | -               | -                  | ๔๓๕,๐๐๐.๐๐               | - ๔๓๔,๐๐๐.๐๐        | ๑,๐๐๐.๐๐        | กันเงิน  |
| ๑๘  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางตั้งแต่สะพานถึงบ้านคุณจรูญ หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาน                     | -                  | -                    | /               | ๕๗,๓๐๐.๐๐          | - ๕๗,๓๐๐.๐๐              | -                   | -               |          |
| ๑๙  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางแยกหนองแห้ว หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองแก้มขี้                                | -                  | -                    | /               | ๑๒๗,๐๐๐.๐๐         | - ๑๒๗,๐๐๐.๐๐             | -                   | -               |          |
| ๒๐  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางวัดคลองพันปลา หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง                                      | -                  | -                    | /               | ๑๕๖,๐๐๐.๐๐         | - ๑๕๖,๐๐๐.๐๐             | -                   | -               |          |
| ๒๑  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางสายขอยสวนใหม่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งยาว                                  | -                  | -                    | /               | ๙๔,๗๐๐.๐๐          | - ๙๔,๗๐๐.๐๐              | -                   | -               |          |
| ๒๒  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางแอลอีดี หมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่                                       | -                  | -                    | /               | ๒๙๙,๐๐๐.๐๐         | - ๒๙๙,๐๐๐.๐๐             | -                   | -               |          |

| ที่        | กิจกรรม  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ  |                          |                     |                  |          |
|------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------|
|            |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ   | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ  | หมายเหตุ |
| ๒๓         | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทางโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะยาง                     | -                  | -                    | /               | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐          | - ๒๐๐,๐๐๐.๐๐             | -                   | -                |          |
| ๒๔         | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน                             | -                  | -                    | /               | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐          | - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐             | -                   | -                |          |
| ๒๕         | โครงการต่อเติมโดมทรัพย์สิน หมู่ที่ ๖ บ้านอินทร์ไทรย์                                   | -                  | /                    | -               | ๘๓๘,๐๐๐.๐๐          | ๗๖๒,๐๐๐.๐๐               | - ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐      | -                | กันเงิน  |
| ๒๖         | โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกประปา - บ้านคุณราตรี อินทร์วงษ์ หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์งาม | /                  |                      | -               | ๘๒,๘๐๐.๐๐           | - ๕,๒๐๐.๐๐               | ๗๗,๖๐๐.๐๐           | -                |          |
| ๒๗         | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองแก้มข้า                            | /                  | -                    | -               | ๒๔๓,๐๐๐.๐๐          | - ๒๓,๐๐๐.๐๐              | ๒๒๐,๐๐๐.๐๐          | -                |          |
| ๒๘         | โครงการเสริมลูกรังไหล่ทางถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะยาง                  | /                  | -                    | -               | ๕๘,๓๐๐.๐๐           | -                        | ๕๘,๒๐๐.๐๐           | ๑๐๐.๐๐           |          |
| <b>รวม</b> |  |                    |                      |                 | <b>๖,๗๒๒,๖๐๐.๐๐</b> | <b>๗,๑๙๕,๐๐๐.๐๐</b>      | <b>๗,๔๔๗,๒๙๙.๐๐</b> | <b>๙๔,๘๐๑.๐๐</b> |          |

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๘ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

| ที่        | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ  |                          |                     |                 | หมายเหตุ |
|------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|            |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ   | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑          | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายภายในหมู่ที่ ๓ บ้านม่วง        | /                  | -                    | -               | ๖๑๗,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๖๑๖,๘๐๓.๗๕          | ๑๙๖.๒๕          |          |
| ๒          | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายภายใน หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาล   | /                  | -                    | -               | ๒,๖๒๐,๐๐๐.๐๐        | -                        | ๒,๖๑๔,๗๘๐.๒๐        | ๕,๒๑๙.๘๐        |          |
| ๓          | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายภายใน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองมะเอก | /                  | -                    | -               | ๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐        | -                        | ๑,๒๐๙,๕๑๗.๔๐        | ๔๘๒.๖๐          |          |
| <b>รวม</b> |   |                    |                      |                 | <b>๔,๔๔๗,๐๐๐.๐๐</b> | <b>-</b>                 | <b>๔,๔๔๑,๑๐๑.๓๕</b> | <b>๕,๘๙๘.๖๕</b> |          |

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๙ งบประมาณเงินสะสม งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

| ที่ | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|-----|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑   | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมสายข้างวัดบ้านคุ้ม หมู่ที่ ๑                               | /                  | -                    | -               | ๖๘,๓๐๐.๐๐          | -                        | ๖๗,๙๓๐.๐๐           | ๓๗๐.๐๐          |          |
| ๒   | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมสายข้างวัดบ้านโง้งบริเวณรอบสระน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านโง้ง       | /                  | -                    | -               | ๗๒,๕๐๐.๐๐          | -                        | ๗๑,๙๙๐.๐๐           | ๕๑๐.๐๐          |          |
| ๓   | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมสายบ้านนายคำพัน หมู่ที่ ๓ แยกถนนสายหมู่ที่ ๑๕ ไปหมู่ที่ ๑๖ | /                  | -                    | -               | ๒๐๗,๖๐๐.๐๐         | -                        | ๒๐๖,๕๐๐.๐๐          | ๑,๑๐๐.๐๐        |          |
| ๔   | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมสายบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง               | /                  | -                    | -               | ๒๕,๙๐๐.๐๐          | -                        | ๒๕,๗๒๐.๐๐           | ๑๘๐.๐๐          |          |

| ที่ | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|-----|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๕   | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม สายซอย ๔ หมู่ ๖ บ้านอินไทรย์                              | /                  | -                    | -               | ๒๙,๙๕๐.๐๐          | -                        | ๒๙,๗๐๐.๐๐           | ๒๕๐.๐๐          |          |
| ๖   | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม สายโคกลานซอย ๘ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด                      | /                  | -                    | -               | ๑๒๖,๒๐๐.๐๐         | -                        | ๑๒๕,๕๐๐.๐๐          | ๘๐๐.๐๐          |          |
| ๗   | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม สายศาลตาปู่ ซอย ๘ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด                   | /                  | -                    | -               | ๒๗,๓๐๐.๐๐          | -                        | ๒๗,๐๐๐.๐๐           | ๓๐๐.๐๐          |          |
| ๘   | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม สายซอยโคกระเวียง นางเอือน เชื้อสงฆ์ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด | /                  | -                    | -               | ๔๓,๑๐๐.๐๐          | -                        | ๔๒,๘๐๐.๐๐           | ๓๐๐.๐๐          |          |
| ๙   | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม สายหน้าวัดโคกกรวด หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด                   | /                  | -                    | -               | ๕๗,๙๐๐.๐๐          | -                        | ๕๗,๕๕๐.๐๐           | ๓๖๐.๐๐          |          |

| ที่ | กิจกรรม  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|-----|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑๐  | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมสายซอย ๗ โคกมะระ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด              | /                  | -                    | -               | ๙๒,๕๖๐.๐๐          | -                        | ๙๒,๐๐๐.๐๐           | ๕๖๐.๐๐          |          |
| ๑๑  | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมสายศาลตาปู่ หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะยาง                   | /                  | -                    | -               | ๒๐,๔๒๐.๐๐          | -                        | ๒๐,๓๐๐.๐๐           | ๑๒๐.๐๐          |          |
| ๑๒  | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมสายหนองแพบ หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะยาง                    | /                  | -                    | -               | ๑๖,๓๔๐.๐๐          | -                        | ๑๖,๒๔๐.๐๐           | ๑๐๐.๐๐          |          |
| ๑๓  | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม จุดที่ ๑ บริเวณริมคลองประเถท หมู่ที่ ๑๑ บ้านประเถท | /                  | -                    | -               | ๘๖,๘๗๐.๐๐          | -                        | ๘๖,๕๗๐.๐๐           | ๓๐๐.๐๐          |          |
| ๑๔  | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม จุดที่ ๒ บริเวณริมคลองประเถท หมู่ที่ ๑๑ บ้านประเถท | /                  | -                    | -               | ๒๑,๙๕๐.๐๐          | -                        | ๒๑,๘๙๐.๐๐           | ๖๐.๐๐           |          |

| ที่ | กิจกรรม  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|-----|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑๕  | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม จุดที่ ๓ บริเวณริมคลองประเทพ หมู่ที่ ๑๑ บ้านประเทพ | /                  | -                    | -               | ๙๖,๑๐๐.๐๐          | -                        | ๙๕,๘๐๐.๐๐           | ๓๐๐.๐๐          |          |
| ๑๖  | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม สายหน้าวัดโคกบ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน           | /                  | -                    | -               | ๓๐,๑๗๐.๐๐          | -                        | ๓๐,๐๐๐.๐๐           | ๑๗๐.๐๐          |          |
| ๑๗  | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม สายบ้านนา หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน                   | /                  | -                    | -               | ๘๑,๖๗๐.๐๐          | -                        | ๘๑,๒๐๐.๐๐           | ๔๗๐.๐๐          |          |
| ๑๘  | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม สายหนองพิสุ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน                 | /                  | -                    | -               | ๘๘,๔๗๐.๐๐          | -                        | ๘๘,๐๐๐.๐๐           | ๔๗๐.๐๐          |          |
| ๑๙  | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม สายข้างวัดคลองแก้มขี้ หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองแก้มขี้   | /                  | -                    | -               | ๔๘๙,๙๐๐.๐๐         | -                        | ๔๘๗,๔๐๐.๐๐          | ๒,๕๐๐.๐๐        |          |

| ที่ | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|-----|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๒๐  | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมสายบ้านนางปีพมา โพธิ์งาม หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง        | /                  | -                    | -               | ๘,๑๗๐.๐๐           | -                        | ๘,๑๐๐.๐๐            | ๗๐.๐๐           |          |
| ๒๑  | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมสายป่าช้าเก่า-สระน้ำท้ายบ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม | /                  | -                    | -               | ๒๖๕,๕๐๐.๐๐         | -                        | ๒๖๕,๐๐๐.๐๐          | ๑,๕๐๐.๐๐        |          |
| ๒๒  | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมสายซอยข้างวัดไผ่ใหม่ไผ่พิมล                        | /                  | -                    | -               | ๖๗,๑๐๐.๐๐          | -                        | ๖๗,๑๐๐.๐๐           | -               |          |
| ๒๓  | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมสายโคกก่อง หมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่                 | /                  | -                    | -               | ๗๑,๗๐๐.๐๐          | -                        | ๗๑,๗๐๐.๐๐           | -               |          |
| ๒๔  | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมสายบ้านนายนพรัตน์ หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง               | /                  | -                    | -               | ๑๖,๘๕๐.๐๐          | -                        | ๑๖,๖๐๐.๐๐           | ๒๕๐.๐๐          |          |



| ที่ | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |   |
|-----|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---|
|     |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ  |
| ๒๕  | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมภายในตำบลโพธิ์งาม สายเรียบคลองประจันตคาม หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม | /                  | -                    | -               | ๔๐,๗๔๐.๐๐          | -                        | ๔๐,๒๗๐.๐๐           | ๔๗๐.๐๐          |   |
| ๒๖  | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโจ้ง  | -                  | /                    | -               | ๔๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | -                   | ๔๐,๐๐๐.๐๐       | อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการ  |
| ๒๗  | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายต้นโพธิ์บัลลัง หมู่ที่ ๒ บ้านโจ้ง  | /                  | -                    | -               | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐         | -                        | -                   | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐      | เบิกจ่ายเงินเมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  |
| ๒๘  | โครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านโจ้ง  | /                  | -                    | -               | ๔๔๙,๐๐๐.๐๐         | -                        | ๔๔๒,๐๐๐.๐๐          | ๗,๐๐๐.๐๐        | เบิกจ่ายเงินเมื่อ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕   |
| ๒๙  | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง  | -                  | /                    | -               | ๑๒๖,๐๐๐.๐๐         | -                        | ๑๒๖,๐๐๐.๐๐          | -               | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ) หยุดงานเนื่องจากต้องขออนุญาตขุดบ่อใหม่เดิมขุดบ่อเดิม |
| ๓๐  | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายบ้านนายบุญเทียม โภคา ถึงบ้านนายบุญจันทร์ โภคา หมู่ที่ ๘ บ้านต้น                          | -                  | /                    | -               | ๒๒๖,๐๐๐.๐๐         | -                        | -                   | ๒๒๖,๐๐๐.๐๐      | แจ้งให้เสนอราคา ครั้งที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๕ / ครั้งที่ ๒ ให้เสนอราคาถึงวันที่ ๕ พ.ค. ๖๕ ไม่มีผู้เสนอราคา   |
| ๓๑  | โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคุณปัทมา หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง  | /                  | -                    | -               | ๑๖๘,๐๐๐.๐๐         | -                        | ๑๖๘,๐๐๐.๐๐          | -               | เบิกจ่ายเงินเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕   |
| ๓๒  | โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กภายในตำบลโพธิ์งาม   | /                  | -                    | -               | ๒๖๔,๐๐๐.๐๐         | -                        | ๒๔๙,๐๐๐.๐๐          | ๑๕,๐๐๐.๐๐       |   |

| ร  | กิจกรรม  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |   |
|----|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---|
|    |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ  |
| ๓๓ | โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลตำบลโพธิ์งาม                              | -                  | /                    | -               | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐         | -                        | -                   | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐      |   |
| ๓๔ | โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม       | -                  | /                    | -               | ๓๒๐,๐๐๐.๐๐         |                          |                     | ๓๒๐,๐๐๐.๐๐      |   |
| ๓๕ | โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม | -                  | /                    | -               | ๑,๖๑๐,๐๐๐.๐๐       | -                        | -                   | ๑,๖๑๐,๐๐๐.๐๐    |   |
| ๓๖ | โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองแก้มซ้าย                   | -                  | /                    | -               | ๒๘๐,๐๐๐.๐๐         | -                        | -                   | ๒๘๐,๐๐๐.๐๐      | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๖ ลว.๖ ต.ค. ๒๕๖๕          |
| ๓๗ | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านโจ้ง                           | -                  | /                    | -               | ๑๒๙,๐๐๐.๐๐         | -                        | -                   | ๑๒๙,๐๐๐.๐๐      | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ ๓๗/๒๕๖๕ ลง วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖ |
| ๓๘ | โครงการขยายเขตท่อแมนประปา หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม                    | -                  | /                    | -               | ๑๓๕,๐๐๐.๐๐         | -                        | -                   | ๑๓๕,๐๐๐.๐๐      | อยู่ระหว่างบริหารสัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๕          |
| ๓๙ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน            | -                  | /                    | -               | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐         | -                        | -                   | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐      | อยู่ระหว่างบริหารสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ต.ค. ๖๕            |
| ๔๐ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองหินปลา         | -                  | /                    | -               | ๑๖๐,๐๐๐.๐๐         | -                        | -                   | ๑๖๐,๐๐๐.๐๐      | อยู่ระหว่างบริหารสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ต.ค. ๖๕            |
| ๔๑ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง                | -                  | /                    | -               | ๓๕๗,๐๐๐.๐๐         | -                        | -                   | ๓๕๗,๐๐๐.๐๐      | อยู่ระหว่างบริหารสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ต.ค. ๖๕            |

| ที่        | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ  |                          |                     |                     |  |
|------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
|            |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ   | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ     | หมายเหตุ   |
| ๔๒         | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะยาง   | -                  | /                    | -               | ๘๕,๓๐๐.๐๐           | -                        | -                   | ๘๕,๓๐๐.๐๐           | อยู่ระหว่างบริหารสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๖๕            |
| ๔๓         | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ถนนไปมาผาสุข) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง | -                  | /                    | -               | ๔๘๙,๐๐๐.๐๐          | -                        | -                   | ๔๘๙,๐๐๐.๐๐          | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลง วันที่ ๒๓ ต.ค.๒๕๖๕  |
| ๔๔         | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองมะเอก - หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองหินปลา    | -                  | /                    | -               | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐          | -                        | -                   | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐          | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๕ ลง วันที่ ๒๒ ก.ย.๒๕๖๕ |
| ๔๕         | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองมะเอก                        | -                  | /                    | -               | ๒๓๒,๐๐๐.๐๐          | -                        | -                   | ๒๓๒,๐๐๐.๐๐          | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๖ ลง วันที่ ๒๓ ก.ย.๒๕๖๕  |
| <b>รวม</b> |   |                    |                      |                 | <b>๘,๙๘๕,๓๖๐.๐๐</b> | <b>-</b>                 | <b>๓,๒๒๖,๗๕๐.๐๐</b> | <b>๕,๗๕๘,๖๑๐.๐๐</b> |  |

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | กิจกรรม  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                           |                     |                 |          |
|-----|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑   | โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)           | -                  | -                    | /               | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐         | - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐              | -                   | -               |          |
| ๒   | โครงการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุสาธารณภัย                              | /                  | -                    | -               | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐         | - ๑๕๐,๐๐๐.๐๐              | ๔๔,๙๐๘.๖๒           | ๕,๐๙๑.๓๘        |          |
| ๓   | โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    | /                  | -                    | -               | ๓๐,๐๐๐.๐๐          | -                         | ๑๓,๒๘๒.๐๐           | ๑๖,๗๑๘.๐๐       |          |
| ๔   | โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า   | /                  | -                    | -               | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | - ๑,๒๑๐.๐๐                | ๑๘,๗๙๐.๐๐           | -               |          |
| ๕   | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | /                  | -                    | -               | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | -                         | ๔,๓๒๕.๐๐            | ๑๕,๖๗๕.๐๐       |          |
| ๖   | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                         | -                  | -                    | /               | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐         | - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐              | -                   | -               |          |

| ที่        | กิจกรรม  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                           |                     |                  |          |
|------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------|
|            |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ  | หมายเหตุ |
| ๗          | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง | /                  | -                    | -               | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐         | - ๘,๓๑๐.๐๐                | ๙๑,๖๘๙.๖๐           | ๐.๔๐             |          |
| ๘          | โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่                  | /                  | -                    | -               | ๑๐,๐๐๐.๐๐          | - ๖๕๐.๐๐                  | ๙,๓๕๐.๐๐            | -                |          |
| ๙          | โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์                | /                  | -                    | -               | ๑๐,๐๐๐.๐๐          | - ๑๖๐.๐๐                  | ๙,๘๔๐.๐๐            | -                |          |
| ๑๐         | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                | /                  | -                    | -               | ๓๐,๐๐๐.๐๐          | -                         | ๙,๕๕๐.๐๐            | ๒๐,๔๕๐.๐๐        |          |
| ๑๑         | อุดหนุนอำเภอประจันตคาม (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)       | /                  | -                    | -               | ๑๒,๐๐๐.๐๐          | -                         | ๑๒,๐๐๐.๐๐           | -                |          |
| <b>รวม</b> |  |                    |                      |                 | <b>๖๓๒,๐๐๐.๐๐</b>  | <b>- ๓๖๐,๓๓๐.๐๐</b>       | <b>๒๑๓,๗๓๕.๒๒</b>   | <b>๕๗,๙๓๔.๗๘</b> |          |

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

| ที่ | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม                     | -                  | -                    | /               | ๑๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | -                   | ๑๐,๐๐๐.๐๐       |          |
| ๒   | โครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม | /                  | -                    | -               | ๑๐,๐๐๐.๐๐          | - ๘,๐๐๐.๐๐               | ๑,๖๕๐.๐๐            | ๓๕๐.๐๐          |          |
| ๓   | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย                                    | -                  | -                    | /               | ๑๐,๐๐๐.๐๐          | - ๘,๘๐๐.๐๐               | -                   | ๑,๒๐๐.๐๐        |          |
| ๔   | โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม                 | /                  | -                    | -               | ๑๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๓,๑๘๔.๐๐            | ๖,๘๑๖.๐๐        |          |
| ๕   | โครงการประชุมผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม                | /                  | -                    | -               | ๑๐,๐๐๐.๐๐          | - ๕,๐๐๐.๐๐               | ๔,๖๙๒.๐๐            | ๓๐๘.๐๐          |          |

| ที่ | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๖   | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก<br>กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากร<br>ของกองการศึกษา ผู้บริหาร สมาชิกสภา<br>พนักงานเทศบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | /                  | -                    | -               | ๓๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๑๐,๓๕๖.๐๐           | ๑๙,๖๔๔.๐๐       |          |
| ๗   | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย<br>กิจกรรมโตไปไม่โกง  | /                  | -                    | -               | ๑,๕๐๐.๐๐           | -                        | ๒๗๙.๐๐              | ๑,๒๒๑.๐๐        |          |
| ๘   | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเด็กเล็ก<br>เทศบาลตำบลโพธิ์งาม  | /                  | -                    | -               | ๒,๐๐๐.๐๐           | -                        | ๒๗๐.๐๐              | ๑,๗๓๐.๐๐        |          |
| ๙   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กฯ)   | /                  | -                    | -               | ๕๖๕,๙๕๐.๐๐         | - ๔๐,๐๐๐.๐๐              | ๔๙๗,๙๕๐.๐๐          | ๒๘,๐๐๐.๐๐       |          |
| ๑๐  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด<br>การศึกษา   | /                  | -                    | -               | ๙๐,๔๐๐.๐๐          | ๒,๓๐๐.๐๐                 | ๙๒,๖๖๐.๐๐           | ๔๐.๐๐           |          |
| ๑๑  | โครงการหนุนย่อยเรียนรู้สู่อาเซียน   | -                  | -                    | /               | ๒,๐๐๐.๐๐           | -                        | -                   | ๒,๐๐๐.๐๐        |          |
| ๑๒  | โครงการอนุรักษ์การทำขนมไทย  | /                  | -                    | -               | ๒,๐๐๐.๐๐           | -                        | -                   | ๒,๐๐๐.๐๐        |          |
| ๑๓  | โครงการอุโมงค์ผักสวนครัว  | /                  | -                    | -               | ๒,๐๐๐.๐๐           | -                        | ๙๑๒.๐๐              | ๑,๐๘๘.๐๐        |          |



| ที่        | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ  |                          |                     |                   | หมายเหตุ |
|------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------|
|            |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ   | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ   |          |
| ๑๔         | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามภารกิจถ่ายโอนในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม | /                  | -                    | -               | ๒,๑๔๒,๐๐๐.๐๐        | ๑๑๐,๓๐๐.๐๐               | ๒,๒๕๐,๔๐๒.๐๐        | ๑,๘๙๘.๐๐          |          |
| ๑๕         | อาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลโพธิ์งาม                                       | /                  | -                    | -               | ๑,๓๑๙,๖๐๐.๐๐        | -                        | ๑,๑๔๔,๗๕๙.๒๘        | ๑๗๔,๘๔๐.๗๒        |          |
| <b>รวม</b> |   |                    |                      |                 | <b>๔,๒๐๗,๔๕๐.๐๐</b> | <b>๕๐,๘๐๐.๐๐</b>         | <b>๔,๐๐๗,๐๗๔.๒๘</b> | <b>๒๕๑,๑๗๕.๗๒</b> | <b>-</b> |

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลโพธิ์งาม   | /                  | -                    | -               | ๓๐,๐๐๐.๐๐          | - ๑๕,๐๐๐.๐๐              | ๙,๑๐๐.๐๐            | ๕,๙๐๐.๐๐        |          |
| ๒   | โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน   | /                  | -                    | -               | ๑๐,๐๐๐.๐๐          | - ๕๒๘.๐๐                 | ๙,๔๗๒.๐๐            | -               |          |
| ๓   | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  | /                  | -                    | -               | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | - ๒,๐๐๐.๐๐               | ๑๗,๗๙๔.๐๐           | ๒๐๖.๐๐          |          |
| ๔   | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในเด็กและเยาวชน  | /                  | -                    | -               | ๕,๐๐๐.๐๐           | ๔,๔๗๒.๐๐                 | ๙,๔๗๒.๐๐            | -               |          |
| ๕   | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  | /                  | -                    | -               | ๓๐,๐๐๐.๐๐          | - ๓,๙๘๔.๐๐               | ๒๖,๐๑๖.๐๐           | -               |          |
| ๖   | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  | /                  | -                    | -               | ๓๐,๐๐๐.๐๐          | - ๑๓,๐๐๐.๐๐              | ๑๖,๔๖๐.๐๐           | ๕๔๐.๐๐          |          |
| ๗   | โครงการหมอมูบ้านในพระราชประสงค์   | /                  | -                    | -               | ๓๐,๐๐๐.๐๐          | - ๑๕,๔๖๘.๐๐              | ๑๔,๕๓๒.๐๐           | -               |          |
| ๘   | โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | /                  | -                    | -               | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐         | -                        | ๖๐,๐๐๐.๐๐           | ๖๐,๐๐๐.๐๐       |          |
| รวม |   |                    |                      |                 | ๒๗๕,๐๐๐.๐๐         | - ๔๕,๕๐๘.๐๐              | ๑๖๒,๘๙๖.๐๐          | ๖๖,๖๔๖.๐๐       |          |

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่        | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 | หมายเหตุ |
|------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|            |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑          | โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านสังคมในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม | /                  | -                    | -               | ๕๐,๐๐๐.๐๐          | ๑๓,๐๐๐.๐๐                | ๖๓,๐๐๐.๐๐           | -               |          |
| ๒          | โครงการพัฒนาความรู้สู่เครือข่ายและบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ        | /                  | -                    | -               | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๑๘,๗๕๐.๐๐           | ๑,๒๕๐.๐๐        |          |
| ๓          | โครงการรื้อยรัก ห่วงใยผู้สูงอายุ ให้หัวใจเป็นสุข                                | /                  | -                    | -               | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๒๐,๐๐๐.๐๐           | -               |          |
| ๔          | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคมให้แก่คนไร้ที่พึ่ง                   | /                  | -                    | -               | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๑๕,๗๕๐.๐๐           | ๔,๒๕๐.๐๐        |          |
| <b>รวม</b> |   |                    |                      |                 | <b>๑๑๐,๐๐๐.๐๐</b>  | <b>๑๓,๐๐๐.๐๐</b>         | <b>๑๑๗,๕๐๐.๐๐</b>   | <b>๕,๕๐๐.๐๐</b> |          |

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | กิจกรรม  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|-----|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑   | โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลโพธิ์งาม                          | /                  | -                    | -               | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๑๘,๑๘๐.๐๐           | ๑,๘๒๐.๐๐        |          |
| ๒   | โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโพธิ์งาม                             | -                  | -                    | /               | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | - ๑๓,๕๖๔.๐๐              | -                   | ๖,๔๓๖.๐๐        |          |
| ๓   | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลโพธิ์งาม | /                  | -                    | -               | ๔๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๓๙,๗๕๐.๐๐           | ๒๕๐.๐๐          |          |
| ๔   | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น                            | /                  | -                    | -               | ๓๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๓๐,๐๐๐.๐๐           | -               |          |
| ๕   | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาสตรีในตำบลโพธิ์งาม                               | -                  | -                    | /               | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | -                   | ๒๐,๐๐๐.๐๐       |          |
| ๖   | โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                   | /                  | -                    | -               | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๒๐,๐๐๐.๐๐           | -               |          |

| ที่        | กิจกรรม  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                  | หมายเหตุ |
|------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------|
|            |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ  |          |
| ๗          | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงบูรณาการผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้นำองค์กรต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | /                  | -                    | -               | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐         | ๔๗๖,๐๐๐.๐๐               | ๕๗๕,๕๕๐.๐๐          | ๔๕๐.๐๐           |          |
| <b>รวม</b> |  |                    |                      |                 | <b>๒๕๐,๐๐๐.๐๐</b>  | <b>๔๖๒,๔๓๖.๐๐</b>        | <b>๖๘๓,๔๘๐.๐๐</b>   | <b>๒๘,๙๕๖.๐๐</b> |          |

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|-----|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑   | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลโพธิ์งาม            | -                  | -                    | /               | ๕๐,๐๐๐.๐๐          | - ๔๗,๘๕๔.๐๐              | -                   | ๒,๑๔๖.๐๐        |          |
| ๒   | โครงการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีสงกรานต์ ด้านยาเสพติด     | -                  | -                    | /               | ๕๐,๐๐๐.๐๐          | - ๕๐,๐๐๐.๐๐              | -                   | -               |          |
| ๓   | โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเทศบาลตำบลโพธิ์งาม            | -                  | -                    | /               | ๕๐,๐๐๐.๐๐          | - ๕๐,๐๐๐.๐๐              | -                   | -               |          |
| ๔   | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลโพธิ์งาม              | -                  | -                    | /               | ๕๐,๐๐๐.๐๐          | - ๕๐,๐๐๐.๐๐              | -                   | -               |          |
| ๕   | โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ    | -                  | -                    | /               | ๕๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | -                   | ๕๐,๐๐๐.๐๐       |          |
| ๖   | โครงการส่งเสริมดนตรีให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์งาม         | /                  | -                    | -               | ๓๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๑๕,๔๓๒.๐๐           | ๑๔,๕๖๘.๐๐       |          |
| ๗   | โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล เทศบาลตำบลโพธิ์งาม | -                  | -                    | /               | ๓๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | -                   | ๓๐,๐๐๐.๐๐       |          |
| ๘   | โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา             | -                  | -                    | /               | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | -                   | ๒๐,๐๐๐.๐๐       |          |

| ที่        | กิจกรรม  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                   |          |
|------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------|
|            |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ   | หมายเหตุ |
| ๙          | โครงการพาน้องท่องธรรมะ                                 | -                  | -                    | /               | ๑๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | -                   | ๑๐,๐๐๐.๐๐         |          |
| ๑๐         | โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์วันไหลรวมใจประจันตคาม | -                  | -                    | /               | ๕๐,๐๐๐.๐๐          | - ๕๐,๐๐๐.๐๐              | -                   | -                 |          |
| ๑๑         | โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนพรรษา                   | -                  | -                    | /               | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | -                   | ๒๐,๐๐๐.๐๐         |          |
| ๑๒         | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กตัญญูผู้สูงวัยตำบลโพธิ์งาม | -                  | -                    | /               | ๕๐,๐๐๐.๐๐          | - ๕๐,๐๐๐.๐๐              | -                   | -                 |          |
| <b>รวม</b> |  |                    |                      |                 | <b>๔๖๐,๐๐๐.๐๐</b>  | <b>- ๒๙๗,๘๕๔.๐๐</b>      | <b>๑๕,๔๓๒.๐๐</b>    | <b>๑๔๖,๗๑๔.๐๐</b> |          |

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ

๒.๗ แผนงานงบกลาง

| ที่        | กิจกรรม                 | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ   |                          |                      |                  |          |
|------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------|----------|
|            |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ    | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย  | งบประมาณคงเหลือ  | หมายเหตุ |
| ๑          | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | /                  | -                    | -               | ๑๕,๘๐๒,๘๐๐.๐๐        | - ๗๐๐,๐๐๐.๐๐             | ๑๕,๐๘๘,๗๐๐.๐๐        | ๑๕,๑๐๐.๐๐        |          |
| ๒          | เบี้ยยังชีพความพิการ    | /                  | -                    | -               | ๓,๔๓๗,๖๐๐.๐๐         | - ๓๓๙,๒๐๐.๐๐             | ๓,๐๙๘,๔๐๐.๐๐         | ๔,๐๐๐.๐๐         |          |
| ๓          | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | /                  | -                    | -               | ๑๒๖,๐๐๐.๐๐           | - ๑๐,๐๐๐.๐๐              | ๑๑๖,๐๐๐.๐๐           | -                |          |
| <b>รวม</b> |                         |                    |                      |                 | <b>๑๙,๓๖๖,๔๐๐.๐๐</b> | <b>- ๑,๐๔๙,๒๐๐.๐๐</b>    | <b>๑๘,๒๗๙,๑๐๐.๐๐</b> | <b>๑๘,๑๐๐.๐๐</b> |          |



ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่        | กิจกรรม                                       | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                  | หมายเหตุ |
|------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------|
|            |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ  |          |
| ๑          | โครงการคัดแยกขยะด้วยหลัก ๓Rs                  | /                  | -                    | -               | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | - ๕๖๕.๐๐                 | ๑๙,๕๓๕.๐๐           | -                |          |
| ๒          | ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอย               | /                  | -                    | -               | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐         | ๒๓๐,๒๔๘.๐๐               | ๒๖๙,๗๕๒.๐๐          | ๑,๕๘๖.๐๐         |          |
| ๓          | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบลโพธิ์งาม | -                  | -                    | /               | ๓๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | -                   | ๓๐,๐๐๐.๐๐        |          |
| <b>รวม</b> |   |                    |                      |                 | <b>๕๕๐,๐๐๐.๐๐</b>  | <b>๒๓๐,๗๘๓.๐๐</b>        | <b>๒๖๙,๑๙๗.๐๐</b>   | <b>๓๑,๕๘๖.๐๐</b> |          |

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่        | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|            |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑          | โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในคานออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | /                  | -                    | -               | ๑๐,๐๐๐.๐๐          | ๑๐,๐๐๐.๐๐                | ๑๘,๗๕๐.๐๐           | ๑,๒๕๐.๐๐        |          |
| <b>รวม</b> |   |                    |                      |                 | <b>๑๐,๐๐๐.๐๐</b>   | <b>๑๐,๐๐๐.๐๐</b>         | <b>๑๘,๗๕๐.๐๐</b>    | <b>๑,๒๕๐.๐๐</b> |          |

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๓ แผนงานการเกษตร

| ที่        | กิจกรรม                     | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 | หมายเหตุ |
|------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|            |                             | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑          | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | /                  | -                    | -               | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๑๖,๕๗๒.๐๐           | ๓,๔๒๘.๐๐        |          |
| <b>รวม</b> |                             |                    |                      |                 | <b>๒๐,๐๐๐.๐๐</b>   | <b>-</b>                 | <b>๑๖,๕๗๒.๐๐</b>    | <b>๓,๔๒๘.๐๐</b> |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | กิจกรรม  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโพธิ์งาม | /                  | -                    | -               | ๕๐,๐๐๐.๐๐          | - ๑๒,๖๕๕.๐๐              | ๓๗,๓๔๕.๐๐           | -               |          |
| รวม |  |                    |                      |                 | ๕๐,๐๐๐.๐๐          | - ๑๒,๖๕๕.๐๐              | ๓๗,๓๔๕.๐๐           | -               |          |

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๔.๒ แผนงานการเกษตร

| ที่ | กิจกรรม                                 | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร | /                  | -                    | -               | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๒,๓๕๐.๐๐            | ๑๗,๖๕๐.๐๐       |          |
| รวม |   |                    |                      |                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๒,๓๕๐.๐๐            | ๑๗,๖๕๐.๐๐       |          |

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ด้านบริหารจัดการที่ดีและการบริการประชาชน



สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |  |
|-----|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--|
|     |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ                                       |
| ๑   | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ             | /                  | -                    | -               | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐         | - ๔๘,๒๔๖.๐๐              | ๕๑,๗๕๔.๐๐           | -               |  |
| ๒   | โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ          | /                  | -                    | -               | ๑๕,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๑๕,๐๐๐.๐๐           | -               |  |
| ๓   | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน                | /                  | -                    | -               | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐         | - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐             | -                   | -               | มีการดำเนินการเฉพาะกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| ๔   | โครงการสื่อประชาสัมพันธ์                            | /                  | -                    | -               | ๕๐,๐๐๐.๐๐          | - ๓๐๐.๐๐                 | ๔๙,๗๐๐.๐๐           | -               |  |
| ๕   | โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน                      | -                  | -                    | /               | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | - ๒๐,๐๐๐.๐๐              | -                   | -               | อยู่ในช่วงแพร่ระบาดโควิด ๒๐๑๙                  |
| ๖   | โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน                         | /                  | -                    | -               | ๒๐,๐๐๐.๐๐          | - ๒๐,๐๐๐.๐๐              | -                   | -               |  |
| ๗   | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น           | /                  | -                    | -               | ๓๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๗,๓๖๐.๐๐            | ๒๒,๖๔๐.๐๐       |  |
| ๘   | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | /                  | -                    | -               | ๓๐,๐๐๐.๐๐          | -                        | ๙,๓๕๕.๐๐            | ๒๐,๖๔๕.๐๐       |  |

| ที่ | กิจกรรม  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|-----|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๙   | โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | -                  | -                    | /               | ๕๐,๕๐๐.๐๐          | - ๒๐,๐๐๐.๐๐              | -                   | ๓๐,๕๐๐.๐๐       |          |
| ๑๐  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง             | /                  | -                    | -               | ๓๖,๔๐๐.๐๐          | - ๒๐,๐๐๐.๐๐              | ๙,๒๓๒.๐๐            | ๗,๑๖๘.๐๐        |          |
| รวม |  |                    |                      |                 | ๘๖,๙๐๐.๐๐          | - ๒๒๘,๕๔๖.๐๐             | ๑๔๒,๔๐๑.๐๐          | ๘๐,๙๕๓.๐๐       |          |

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

สรุปบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่        | กิจกรรม          | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|            |                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑          | เก้าอี้สำนักงาน  | /                  | -                    | -               | -                  | ๕๒,๐๐๐.๐๐                | ๕๒,๐๐๐.๐๐           | -               |          |
| ๒          | เครื่องปรับอากาศ | /                  | -                    | -               | -                  | ๒๑,๕๐๐.๐๐                | ๒๑,๕๐๐.๐๐           | -               |          |
| ๓          | โต๊ะประชุม       | /                  | -                    | -               | -                  | ๑๑,๙๐๐.๐๐                | ๑๑,๙๐๐.๐๐           | -               |          |
| <b>รวม</b> |                  |                    |                      |                 | -                  | <b>๗๕,๔๐๐.๐๐</b>         | <b>๗๕,๔๐๐.๐๐</b>    | -               |          |

๑.๒ แผนงานการศึกษา

| ที่        | กิจกรรม                             | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|            |                                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑          | เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง          | /                  | -                    | -               | -                  | ๑๖,๘๐๐.๐๐                | ๑๕,๘๐๐.๐๐           | ๑,๐๐๐.๐๐        |          |
| ๒          | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน         | -                  | /                    | -               | -                  | ๔๙,๕๐๐.๐๐                | - ๔๙,๕๐๐.๐๐         | -               |          |
| ๓          | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้บุณวมหาเหล็ก   | /                  | -                    | -               | -                  | ๒๒,๐๐๐.๐๐                | ๒๒,๐๐๐.๐๐           | -               |          |
| ๔          | พัดลมติดผนังขนาด ๑๘ นิ้ว            | /                  | -                    | -               | -                  | ๙,๐๐๐.๐๐                 | ๙,๐๐๐.๐๐            | -               |          |
| ๕          | พัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด ๑๒ นิ้ว | /                  | -                    | -               | -                  | ๖,๐๐๐.๐๐                 | ๖,๐๐๐.๐๐            | -               |          |
| <b>รวม</b> |                                     |                    |                      |                 | -                  | <b>๑๐๓,๓๐๐.๐๐</b>        | <b>๑๐๒,๓๐๐.๐๐</b>   | <b>๑,๐๐๐.๐๐</b> |          |

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

| ร.ล | กิจกรรม          | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|-----|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑   | เก้าอี้สำนักงาน  | /                  | -                    | -               | -                  | ๑๑,๐๐๐.๐๐                | ๑๑,๐๐๐.๐๐           | -               |          |
| ๒   | เครื่องปรับอากาศ | /                  | -                    | -               | -                  | ๒๔,๙๐๐.๐๐                | ๒๔,๙๐๐.๐๐           | -               |          |
| ๓   | โต๊ะทำงานเหล็ก   | /                  | -                    | -               | -                  | ๑๗,๐๐๐.๐๐                | ๑๗,๐๐๐.๐๐           | -               |          |
| รวม |                  |                    |                      |                 | -                  | ๕๒,๙๐๐.๐๐                | ๕๒,๙๐๐.๐๐           | -               |          |

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | กิจกรรม                 | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|-----|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑   | ตู้เก็บแฟ้ม แบบ ๔๐ ช่อง | -                  | /                    | -               | -                  | ๑๑,๔๐๐.๐๐                | - ๑๑,๔๐๐.๐๐         | -               |          |
| ๒   | ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน      | -                  | /                    | -               | -                  | ๑๑,๔๐๐.๐๐                | - ๑๑,๔๐๐.๐๐         | -               |          |
| รวม |                         |                    |                      |                 | -                  | ๒๒,๘๐๐.๐๐                | ๒๒,๘๐๐.๐๐           | -               |          |

**คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส์**

สรุปบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่        | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|            |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑          | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) | /                  | -                    | -               | -                  | ๒๒,๐๐๐.๐๐                | ๒๒,๐๐๐.๐๐           | -               |          |
| ๒          | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)                  | /                  | -                    | -               | -                  | ๔,๐๐๐.๐๐                 | ๔,๐๐๐.๐๐            | -               |          |
| ๓          | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA   | /                  | -                    | -               | -                  | ๒,๕๐๐.๐๐                 | ๒,๕๐๐.๐๐            | -               |          |
| <b>รวม</b> |   |                    |                      |                 | -                  | <b>๒๘,๕๐๐.๐๐</b>         | <b>๒๘,๕๐๐.๐๐</b>    | -               |          |

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่        | กิจกรรม  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|            |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑          | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งหมู่ที่ ๑ บ้านคุ้ม | /                  | -                    | -               | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐         | - ๒๓๕,๐๐๐.๐๐             | ๒๖๕,๐๐๐.๐๐          | -               |          |
| <b>รวม</b> |  |                    |                      |                 | <b>๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>  | <b>- ๒๓๕,๐๐๐.๐๐</b>      | <b>๒๖๕,๐๐๐.๐๐</b>   | -               |          |

๒.๓ แผนงานการศึกษา

| ที่        | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 | หมายเหตุ |
|------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|            |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑          | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) | /                  | -                    | -               | -                  | ๓๔,๐๐๐.๐๐                | ๓๓,๕๐๐.๐๐           | ๕๐๐.๐๐          |          |
| ๒          | เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน                                     | /                  | -                    | -               | -                  | ๑๖,๐๐๐.๐๐                | ๑๖,๐๐๐.๐๐           | -               |          |
| ๓          | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)               | /                  | -                    | -               | -                  | ๘,๐๐๐.๐๐                 | ๘,๐๐๐.๐๐            | -               |          |
| ๔          | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA   | /                  | -                    | -               | -                  | ๕,๐๐๐.๐๐                 | ๕,๐๐๐.๐๐            | -               |          |
| <b>รวม</b> |   |                    |                      |                 | -                  | <b>๖๓,๐๐๐.๐๐</b>         | <b>๖๒,๕๐๐.๐๐</b>    | <b>๕๐๐.๐๐</b>   |          |

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) | /                  | -                    | -               | ๒๒,๐๐๐.๐๐          | - ๕๐๐.๐๐                 | ๒๑,๕๐๐.๐๐           | -               |          |
| ๒   | เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน                                     | /                  | -                    | -               | ๒๒,๐๐๐.๐๐          | - ๓๕๐.๐๐                 | ๒๑,๖๕๐.๐๐           | -               |          |



|            |   |   |   |   |                  |          |                  |          |  |
|------------|---|---|---|---|------------------|----------|------------------|----------|--|
| ๓          | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ | / | - | - | ๑๐,๐๐๐.๐๐        | -        | ๑๐,๐๐๐.๐๐        | -        |  |
| ๔          | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA                         | / | - | - | ๒,๕๐๐.๐๐         | -        | ๒,๕๐๐.๐๐         | -        |  |
| <b>รวม</b> |   |   |   |   | <b>๑๒,๕๐๐.๐๐</b> | <b>-</b> | <b>๑๒,๕๐๐.๐๐</b> | <b>-</b> |  |

๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่        | กิจกรรม  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|            |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑          | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) | -                  | /                    | -               | -                  | ๕๕,๐๐๐.๐๐                | - ๕๕,๐๐๐.๐๐         | -               |          |
| ๒          | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)                | -                  | /                    | -               | -                  | ๘,๐๐๐.๐๐                 | - ๘,๐๐๐.๐๐          | -               |          |
| ๓          | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA  | -                  | /                    | -               | -                  | ๕,๐๐๐.๐๐                 | - ๕,๐๐๐.๐๐          | -               |          |
| <b>รวม</b> |  |                    |                      |                 | <b>-</b>           | <b>๖๘,๐๐๐.๐๐</b>         | <b>- ๖๘,๐๐๐.๐๐</b>  | <b>-</b>        |          |

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

สรุปบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | กิจกรรม                                  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|-----|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑   | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | /                  | -                    | -               | -                  | ๑๙,๐๐๐.๐๐                | ๑๘,๐๙๐.๐๐           | ๙๑๐.๐๐          |          |
| รวม |  |                    |                      |                 | -                  | ๑๙,๐๐๐.๐๐                | ๑๘,๐๙๐.๐๐           | ๙๑๐.๐๐          |          |

๓.๒ แผนงานการศึกษา

| ที่ | กิจกรรม                                  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 |          |
|-----|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑   | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | -                  | /                    | -               | -                  | ๔๖,๐๐๐.๐๐                | - ๔๖,๐๐๐.๐๐         | -               |          |
| รวม |  |                    |                      |                 | -                  | ๔๖,๐๐๐.๐๐                | ๔๖,๐๐๐.๐๐           | -               |          |

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

สรุปบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | กิจกรรม           | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ |                          |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ  | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | ตู้เย็นเก็บวัคซีน | /                  | -                    | -               | -                  | ๑๖,๐๐๐.๐๐                | ๑๕,๔๙๐.๐๐           | ๕๑๐.๐๐          |          |
| รวม |                   |                    |                      |                 | -                  | ๑๖,๐๐๐.๐๐                | ๑๕,๔๙๐.๐๐           | ๕๑๐.๐๐          |          |

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

สรุปบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๕. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๕.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน

๕.๑.๑ งบประมาณเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕

| ที่        | กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ยอดใช้จ่ายงบประมาณ  |                          |                     |                     | หมายเหตุ |
|------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
|            |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ   | งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ     |          |
| ๑          | รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) | -                  | /                    | -               | ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐        | -                        | -                   | ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐        |          |
| <b>รวม</b> |   |                    |                      |                 | <b>๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>            | <b>๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐</b> |          |

ภาคผนวก





ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

---

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งามมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์งาม หรือทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม [www.pho-ngam.go.th](http://www.pho-ngam.go.th) รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบัณฑิต ปัญญาดี)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

รายงานผลการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม  
ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2565

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

