



รายงานการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565)

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ – ๑๒
ส่วนที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๓ – ๕๕
ส่วนที่ ๓ ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา	๕๖ – ๖๔
ส่วนที่ ๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๖๕

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกลาม ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุ่ล่ง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์งามและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ (๕)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกวัน ครวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรครัดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๔) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์กรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน

มีการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน มีการพัฒนาความร่วมมือในระดับท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ และใส่ใจในการบริการประชาชน

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม

๔.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๔.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน

๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

รายไตรมาส

- (๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
- (๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม)
- (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน)
- (๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน)

ระยะ ๖ เดือน

- (๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
- (๒) เดือน เมษายน – กันยายน

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๕.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ เทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
โพธิ์งามในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ตำบลโพธิ์งาม (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๖.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์งามใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความชัดเจนเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ สามเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. รายงานผลการดำเนินงาน

☐ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔)

☒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๕)

☐ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๕ – มิถุนายน ๒๕๖๕)

☐ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘	๑,๐๓๓๘,๐๐๐	๘	๗,๖๘๗,๙๐๐	๖๓	๓๔,๐๐๑,๔๐๐	๗๕	๕๕,๐๕๓,๘๐๐	๑๒๘	๔๐,๘๗๒,๖๖๐	๒๙๒	๑๔๗,๙๕๓,๗๖๐
๒.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๕๔	๒๔,๐๑๗,๖๖๐	๕๗	๒๓,๗๒๐,๖๖๐	๖๖	๒๖,๖๒๓,๓๖๐	๗๗	๒๙,๐๓๘,๕๖๐	๙๘	๓๒,๔๙๕,๕๖๐	๓๕๒	๑๓๕,๘๙๕,๘๐๐
๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๘๔๐,๐๐๐	๓	๘๕๐,๐๐๐	๔	๗๓๐,๐๐๐	๔	๗๓๐,๐๐๐	๗	๘๓๐,๐๐๐	๒๐	๓,๙๘๐,๐๐๐
๔.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๓	๒,๒๓๐,๐๐๐	๒	๒๓๐,๐๐๐	๔	๒๗๐,๐๐๐	๑๑	๒,๘๓๐,๐๐๐
๕.ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน	๑๕	๖๑๐,๐๐๐	๑๖	๖๘๒,๐๐๐	๑๙	๘๒๒,๐๐๐	๒๖	๒,๐๓๔,๐๐๐	๒๗	๒,๗๐๖,๔๐๐	๑๐๓	๖,๒๔๐,๖๐๐
รวมทั้งสิ้น	๙๐	๓๕,๘๕๕,๖๖๐	๘๕	๓๒,๙๙๐,๕๖๐	๑๕๕	๖๔,๕๐๖,๗๖๐	๑๘๔	๘๗,๐๘๖,๓๖๐	๒๖๔	๗๗,๑๗๔,๖๒๐	๗๙๘	๒๙๖,๙๐๐,๑๖๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๙	๔๑.๔๓	๔๐	๕๗.๑๔	๑	๑.๔๓	-	-	๓๒	๔๕.๗๑	๗๐	๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๙	๒๑.๙๕	๖	๑๔.๖๓	๒๖	๖๓.๔๑	-	-	๑	๒.๔๔	๔๑	๑๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑๐๐	-	-	๐	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๑๐๐	-	-	-	-	๒	๑๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน	๐	๐.๐๐	๗	๘๗.๕๐	๑	๑๒.๕๐	-	-	-	-	๘	๑๐๐.๐๐
รวม	๓๘	๓๑.๑๕	๕๓	๔๓.๔๔	๓๑	๒๕.๔๑	-	-	๓๓	๒๗.๐๕	๑๒๒	๑๐๐.๐๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๖๔,๐๐๐	๖.๐๓	๓,๑๑๑,๒๕๐	๑๐๐.๐๐	๓,๘๗๕,๒๕๐	๒๔.๕๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากุณภาพชีวิต	๑๑,๘๖๑,๕๒๖	๙๓.๕๗	-	-	๑๑,๘๖๑,๕๒๖	๗๕.๑๓
๓. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	๐.๐๐	-	-	-	๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-	๐.๐๐	-	-	-	๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน	๕๐,๘๙๗	๐.๔๐	-	-	๕๐,๘๙๗	๐.๓๒
รวม	๑๒,๖๓๖,๔๒๓	๑๐๐.๐๐	๓,๑๑๑,๒๕๐	๑๐๐.๐๐	๑๕,๗๔๗,๖๗๓	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
งบประมาณเงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔					
๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโง้ง (งบประมาณเงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔)	-	/	-	๖๑๕,๐๐๐	-
(งบเศรษฐกิจฐานราก) งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔					
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายโคกบก โตนด	-	/	-	๔๙๕,๐๐๐	-
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนอง ประตูดาล หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาล	-	/	-	๔๙๕,๐๐๐	-
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกมะระ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด	-	/	-	๔๙๕,๐๐๐	-
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัญญัติ ถึง สายที่ดำเนินการแล้ว หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะยาง	-	/	-	๓๖๐,๐๐๐	-
๖. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายท้ายหมู่บ้าน - ตำบลโนนหอม	/	-	-	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐
๗. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายวัดเก่า - หนองควาย - ถนน สุวรรณศรี	/	-	-	๔๖๑,๐๐๐	๔๖๑,๐๐๐
๘. ปรับปรุงถนนลาดยางด้วยพาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ สายประตูดาล - โคกอุทอง	-	/	-	๓,๗๓๐,๐๐๐	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕					
๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายภายในหมู่ที่ ๓ บ้านม่วง	-	/	-	๖๑๗,๐๐๐	
๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายภายใน หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาล	-	/	-	๒,๖๒๐,๐๐๐	
๓. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายภายใน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองมะเอก	-	/	-	๑,๒๑๐,๐๐๐	
รวม	๒	๙	๐	๑๑,๔๐๑,๐๐๐	๗๖๔,๐๐๐

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๑ งบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหน้า เทศบาลตำบลโพธิ์งาม	/	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๙๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	เบิกจ่ายเมื่อ วันที่ ๒๕ ก.พ.
รวม					๕๐๐,๐๐๐	-	๔๙๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๒ งบประมาณเงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านแจ้ง	-	/	-	๖๑๕,๐๐๐	-	-	๖๑๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ตามสัญญา เลขที่๓/๒๕๖๕ ลว.๒๙ ธ.ค.๒๕๖๔ จำนวนเงินตามสัญญา ๕๗๑,๐๐๐บาท
รวม					๖๑๕,๐๐๐	-	-	๖๑๕,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๓ งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณโอน ลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม	-	/	-	๙๐,๐๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐	ทบทวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งยาว	-	/	-	๑๗๙,๐๐๐	-	-	๑๗๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างการ จัดซื้อจัดจ้าง
๓	โครงการก่อสร้างโรงอาหารอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ งาม	-	/	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๗๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา ตามสัญญา เลขที่ ๑๓/๒๕๖๕ ลง วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
๔	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	/	-	-	๑๗๔,๐๐๐	-	๑๗๔,๐๐๐	๐	

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณโอน ลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๕	โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ งาม	-	/	-	๔๔๖,๐๐๐	-	-	๔๔๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา ตามสัญญา เลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลง วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
	รวม				๑,๕๘๙,๐๐๐	-	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑,๔๑๕,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๔ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (กัณเงิน)

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณโอน ลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการขุดลอกที่สาธารณประโยชน์ หนองหัวลิง หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง	-	/	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๔๙๘,๐๐๐	ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินงานวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ตาม สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลง วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท
รวม					๔๙๘,๐๐๐	-	-	๔๙๘,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๕ (งบเศรษฐกิจฐานราก) งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายโคกบกโคด	-	/	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๔๙๕,๐๐๐	อยู่ระหว่าง บริหารสัญญา ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองประตูลาล หมู่ที่ ๕ บ้าน ประตูลาล	-	/	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๔๙๕,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกมะระ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด	-	/	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๔๙๕,๐๐๐	อยู่ระหว่าง บริหารสัญญา ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัญญัติ ถึง สายที่ดำเนินการแล้ว หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะยาง	-	/	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	๓๖๐,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายท้ายหมู่บ้าน - ตำบลโนนหอม	/	-	-	๓๐๓,๐๐๐	-	๓๐๓,๐๐๐	๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายวัดเก่า - หนองควาย - ถนนสุวรรณศร	/	-	-	๔๖๑,๐๐๐	-	๔๖๑,๐๐๐	๐	
๗	ปรับปรุงถนนลาดยางด้วยพาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ สายประตูตาล - โคกอุ้มทอง	-	/	-	๓,๗๓๐,๐๐๐	-	-	๓,๗๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมวดทราบและอนุมัติให้เบิกจ่าย
รวม					๖,๓๓๙,๐๐๐	-	๗๖๔,๐๐๐	๕,๕๗๕,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๖ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณโอน ลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วย พาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายภายในหมู่ที่ ๓ บ้านม่วง	-	/	-	๖๑๗,๐๐๐	-	-	๖๑๗,๐๐๐	ลงนามในสัญญา ๑๕ ก.พ. ๖๕ (พัสดุกกลาง)
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยพารา แอสฟัลติกคอนกรีตสายภายใน หมู่ที่ ๕ บ้านประตูตาล	-	/	-	๒,๖๒๐,๐๐๐	-	-	๒,๖๒๐,๐๐๐	ลงนามในสัญญา ๑๘ เม.ย. ๖๕ (พัสดุกกลาง)
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยพารา แอสฟัลติกคอนกรีตสายภายใน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองมะเอก	-	/	-	๑,๒๑๐,๐๐๐	-	-	๑,๒๑๐,๐๐๐	ลงนามในสัญญา ๑๕ ก.พ. ๖๕ (พัสดุกกลาง)
รวม					๔,๔๔๗,๐๐๐	-	-	๔,๔๔๗,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๗ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณโอน ลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบ ประปาหมู่บ้าน	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่มีกรร้องขอใช้ งบประมาณ (เกิน ศักยภาพการบริหาร กิจการประปาระดับ หมู่บ้าน)
๒	โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๒ บ้านโจ้ง	-	/	-	๒๑๖,๐๐๐	-	-	๒๑๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างการแจ้ง ลงนาม ครั้งที่ ๒
๓	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง	-	/	-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	๑๗๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างการแจ้ง ลงนาม ครั้งที่ ๒
๔	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง	-	/	-	๑๙๓,๐๐๐	-	-	๑๙๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นายปราโมทย์ - บ้านนายทับ หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์งาม	-	/	-	๒๐๘,๐๐๐	-	-	๒๐๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอุทัย สกุลโพน หมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่	-	/	-	๒๒๔,๐๐๐	-	-	๒๒๔,๐๐๐	กำหนดราคากลาง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนอีแสง หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม	-	/	-	๒๑๐,๐๐๐	-	-	๒๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองมะเือก	-	/	-	๕๙๒,๐๐๐	-	-	๕๙๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
๙	โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองลำหับ หมู่ที่ ๑๑ บ้านประเฑท	-	/	-	๑๕๘,๐๐๐	-	-	๑๕๘,๐๐๐	ขั้นตอนราคากลาง
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยดงบัง (ต่อส่วนขยาย) หมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่	-	/	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างทำราคากลาง
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านคุณจตุร โพธิ์งาม ถึงหนองประตูดาล หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง	-	/	-	๔๖๑,๐๐๐	-	-	๔๖๑,๐๐๐	ขั้นตอนราคากลาง
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย ๖ เกาะตาม้อย หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด	-	/	-	๔๒,๕๐๐	-	-	๔๒,๕๐๐	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย ๗ โคกมะระ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด	-	/	-	๘๓๘,๐๐๐			๘๓๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายบุญเทียม โกลา - ถนน สุวรรณศร หมู่ที่ ๘ บ้านต้น	-	/	-	๔๙๐,๐๐๐			๔๙๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านช่าง เดี่ยว หมู่ที่ ๑ บ้านคุ่ม	-	/	-	๑๒๙,๐๐๐			๑๒๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล วางท่อและย้ายถังเคมีพร้อมขยาย เขตไฟฟ้าเนินโคกตาลใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน	-	/	-	๔๓๕,๐๐๐			๔๓๕,๐๐๐	บริหารสัญญา ตาม สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕
๑๗	โครงการต่อเติมโดมทรัพย์สินอุไร หมู่ที่ ๖ บ้านอินทร์ไทรย์	-	/	-	๘๓๘,๐๐๐			๘๓๘,๐๐๐	รอรับรองแบบ โครงสร้างจากวิศวกร เนื่องจากเป็นอาคาร สาธารณะ
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยก ประปา - บ้านคุณราตรี อินทร์วงศ์ หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์งาม	-	/	-	๘๒,๘๐๐			๘๒,๘๐๐	บริหารสัญญา ตาม สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๑๙	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองแก้มช้าง	-	/	-	๒๔๓,๐๐๐			๒๔๓,๐๐๐	บริหารสัญญา ตาม สัญญาเลขที่ ๑๗๖ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณโอน ลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๒๐	โครงการเสริมลูกรังไหล่ทางถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะยาง	-	/	-	๕๘,๓๐๐			๕๘,๓๐๐	บริหารสัญญา ตาม ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
รวม					๕,๗๘๘,๖๐๐	-	-	๕,๗๘๘,๖๐๐	

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๘ งบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม สายข้างวัดบ้านคุ่ม หมู่ที่ ๑	/	-	-	๖๘,๓๐๐	-	๖๗,๙๓๐	๓๗๐	งปม.เงินสะสม อยู่ระหว่างทำ สัญญาจ้าง
๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม สายข้างวัดบ้านโง้งบริเวณรอบสระน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านโง้ง	/	-	-	๗๒,๔๐๐	-	๗๑,๙๕๐	๔๕๐	งปม.เงินสะสม อยู่ระหว่างทำ สัญญาจ้าง
๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม สายบ้านนายคำพัน หมู่ที่ ๓ แยกถนนสายหมู่ที่ ๑๔ ไปหมู่ที่ ๑๖	/	-	-	๒๐๗,๖๐๐	-	๒๐๖,๕๐๐	๑,๑๐๐	งปม.เงินสะสม อยู่ระหว่างทำ สัญญาจ้าง

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมสายบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง	/	-	-	๒๕,๙๐๐	-	๒๕,๗๒๐	๑๘๐	งปม.เงินสะสมอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากต้นน้ำท่วม สายซอย ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านอินไทรย์	/	-	-	๒๙,๙๕๐	-	๒๙,๗๐๐	๒๕๐	งปม.เงินสะสมอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
๖	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากต้นน้ำท่วม สายโคกลานซอย ๘ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด	/	-	-	๑๒๖,๒๐๐	-	๑๒๕,๔๐๐	๘๐๐	งปม.เงินสะสมอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
๗	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากต้นน้ำท่วม สายศาลตาปู่ ซอย ๘ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด	/	-	-	๒๗,๓๐๐	-	๒๗,๐๐๐	๓๐๐	งปม.เงินสะสมอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
๘	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากต้นน้ำท่วม สายซอยโคกระเวียง นางเยื่อน เชื้อสงฆ์ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด	/	-	-	๔๓,๑๐๐	-	๔๒,๘๐๐	๓๐๐	งปม.เงินสะสมอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๙	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากตื้นน้ำท่วม สายหน้าวัดโคกกรวด หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด	/	-	-	๕๗,๙๐๐	-	๕๗,๕๔๐	๓๖๐	งปม.เงินสะสมอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากตื้นน้ำท่วม สายซอย ๗ โคกมะระ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด	/	-	-	๙๒,๕๖๐	-	๙๒,๐๐๐	๕๖๐	งปม.เงินสะสมอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากตื้นน้ำท่วม สายศาลตาปู่ หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะยาง	/	-	-	๒๐,๔๒๐	-	๒๐,๓๐๐	๑๒๐	งปม.เงินสะสมอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากตื้นน้ำท่วม สายหนองแพบ หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะยาง	/	-	-	๑๖,๓๔๐	-	๑๖,๒๔๐	๑๐๐	งปม.เงินสะสมอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากตื้นน้ำท่วม จุดที่ ๑ บริเวณริมคลองประเถท หมู่ที่ ๑๑ บ้านประเถท	/	-	-	๘๖,๘๗๐	-	๘๖,๕๗๐	๓๐๐	งปม.เงินสะสมอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่ เกิดความเสียหายจากต้นน้ำท่วม จุดที่ ๒ บริเวณริมคลองประเพณี หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ประเพณี	/	-	-	๒๑,๙๕๐	-	๒๑,๘๙๐	๖๐	งปม.เงินสะสม อยู่ระหว่างทำ สัญญาจ้าง
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่ เกิดความเสียหายจากต้นน้ำท่วม จุดที่ ๓ บริเวณริมคลองหนองแก้ว หมู่ที่ ๑๑ บ้านประเพณี	/	-	-	๙๖,๑๐๐	-	๙๕,๘๐๐	๓๐๐	งปม.เงินสะสม อยู่ระหว่างทำ สัญญาจ้าง
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่ เกิดความเสียหายจากต้นน้ำท่วม สาย หน้าวัดโคกบ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน	/	-	-	๓๐,๑๗๐	-	๓๐,๐๐๐	๑๗๐	งปม.เงินสะสม อยู่ระหว่างทำ สัญญาจ้าง
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่ เกิดความเสียหายจากต้นน้ำท่วม สาย บ้านนา หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน	/	-	-	๘๑,๖๗๐	-	๘๑,๒๐๐	๔๗๐	งปม.เงินสะสม อยู่ระหว่างทำ สัญญาจ้าง
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่ เกิดความเสียหายจากต้นน้ำท่วม สาย หนองพิสุ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน	/	-	-	๘๘,๔๗๐	-	๘๘,๐๐๐	๔๗๐	งปม.เงินสะสม อยู่ระหว่างทำ สัญญาจ้าง
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่ เกิดความเสียหายจากต้นน้ำท่วม สาย ข้างวัดคลองแก้มซ้าย หมู่ที่ ๑๓ บ้าน คลองแก้มซ้าย	/	-	-	๔๘๙,๙๐๐	-	๔๘๗,๔๐๐	๒,๕๐๐	งปม.เงินสะสม อยู่ระหว่างทำ สัญญาจ้าง

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากต้นน้ำท่วม สายบ้านนางปัทมา โพธิ์งาม หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง	/	-	-	๘,๑๗๐	-	๘,๑๐๐	๗๐	งปม.เงินสะสม อยู่ระหว่างทำ สัญญาจ้าง
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากต้นน้ำท่วม สายป่าช้าเก่า-สระน้ำท้ายบ้านหมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม	/	-	-	๒๖๕,๔๐๐	-	๒๖๔,๐๐๐	๑,๔๐๐	งปม.เงินสะสม อยู่ระหว่างทำ สัญญาจ้าง
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากต้นน้ำท่วม สายสายขอบข้างวัดโยโหมโงพิมล	/	-	-	๖๗,๑๐๐	-	๖๗,๑๐๐	๐	งปม.เงินสะสม อยู่ระหว่างทำ สัญญาจ้าง
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากต้นน้ำท่วม สายโคกก่อง หมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่	/	-	-	๗๑,๗๐๐	-	๗๑,๗๐๐	๐	งปม.เงินสะสม อยู่ระหว่างทำ สัญญาจ้าง
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากต้นน้ำท่วม สายบ้านนายนพรัตน์ หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง	/	-	-	๑๖,๘๕๐	-	๑๖,๖๐๐	๒๕๐	งปม.เงินสะสม อยู่ระหว่างทำ สัญญาจ้าง
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนที่เกิดความเสียหายจากต้นน้ำท่วมภายในตำบลโพธิ์งาม สายเรียบคลองประจันตคาม หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม	/	-	-	๙๐,๗๔๐	-	๙๐,๒๗๐	๔๗๐	งปม.เงินสะสม อยู่ระหว่างทำ สัญญาจ้าง

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๒๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโง้ง	-	/	-	๙๐,๐๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างขอ ยกเลิกโครงการ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายตันโพธิ์ บัลลัง หมู่ที่ ๒ บ้านโง้ง	-	/	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง บริหารสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลง วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕
๒๘	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนวัด บ้านโง้ง	-	/	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ทำราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕
๒๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านยาง	-	/	-	๑๒๖,๐๐๐	-	-	๑๒๖,๐๐๐	ทำราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก สายบ้านนายนายบุญเทียม โภคา ถึงบ้าน นายบุญจันทร์ โภคา หมู่ที่ ๘ บ้านต้น	-	/	-	๒๒๖,๐๐๐	-	-	๒๒๖,๐๐๐	แจ้งผู้รับจ้าง เสนอราคา เมื่อ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
๓๑	โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชุมปีหมา หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง	-	/	-	๑๖๘,๐๐๐	-	-	๑๖๘,๐๐๐	แจ้งผู้รับจ้าง เสนอราคา เมื่อ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๓๒	โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก ภายในตำบลโพธิ์งาม	-	/	-	๒๖๔,๐๐๐	-	๒๔๙,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
รวม					๓,๖๙๖,๐๖๐	-	๒,๔๔๐,๗๕๐	๑,๒๕๕,๓๑๐	

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุ สาธารณภัย	-	/	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๙๔,๘๕๙	๑๐๕,๑๔๑	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕
๒	อุดหนุนอำเภอประจันตคาม (โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	/	-	-	๑๒,๐๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐	
๓	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการไตรมาส ๓
๔	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	/	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๑๘,๗๙๐	๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการไตรมาส ๓
๖	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการไตรมาส ๓
๗	โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่	/	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๙,๓๒๕	๖๗๕	

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการไตรมาส ๓
๙	โครงการฝึกอบรมชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการไตรมาส ๓
๑๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหายากแล้ง	/	-		๑๐๐,๐๐๐	-	๙๑๖๘๙.๖๐	๘,๓๑๐.๔๐	
รวม					๑๖๐,๐๐๐	-	๙๑๖๘๙.๖๐	๓๘,๓๑๐.๔๐	

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	-	-	/	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	งจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	/	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรของกองการศึกษา ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	งจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	/	-	-	๔๔๑,๖๗๒	-	๑๒๖,๑๔๗	๓๑๕,๕๒๕	

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามภารกิจถ่ายโอนในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม	/	-	-	๑,๖๐๘,๖๐๐	-	๕๓๓,๔๐๐	๑,๐๗๕,๒๐๐	
๖	อาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลโพธิ์งาม	/	-	-	๑,๒๐๑,๖๑๒	-	๒๗๘,๔๘๕	๙๒๓,๑๒๗	
รวม					๓,๓๐๑,๘๘๔	-	๘๑๑,๘๘๕	๑,๙๘๙,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-๑๙ จึงชะลอการ ดำเนินการออกไปก่อน
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในเด็ก และเยาวชน	-	-	/	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	
๔	โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน	-	-	/	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	
๕	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	
๖	โครงการหมอบูบ้านในพระราชประสงค์	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	
๗	โครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเทศบาลตำบลโพธิ์ งาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	-	/	-	๑๒๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๘	โครงการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	-	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๕,๙๕๐	๒๔,๐๕๐	
รวม					๒๔๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๕,๙๕๐	๒๓๙,๐๕๐	

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ ปัญหาความเดือดร้อนด้านสังคมในพื้นที่ ตำบลโพธิ์งาม	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	ไตรมาส-๔ ขอรับการ สนับสนุนจาก พจ ม. เพื่อไม่เป็นการ ซ้ำซ้อน
รวม					๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลโพธิ์งาม	/	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๑๘,๑๘๐	๑,๘๒๐	
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลโพธิ์งาม	-	-	/	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	ไตรมาส ๑-๔ ใช้พื้นที่ศูนย์เป็นพื้นที่รองรับ CI
๓	โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	ไตรมาส ๑-๒ เริ่มดำเนินการช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๕
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ไตรมาส ๒-๔
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาสตรีในตำบลโพธิ์งาม	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	ไตรมาส ๒-๔

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๖	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงบูรณาการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้นำองค์กรต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ไตรมาส ๒-๔
รวม					๒๓๐,๐๐๐	-	๑๘,๑๘๐	๒๑๑,๘๒๐	

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทศบาลตำบลโพธิ์งาม	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	งตจัดกิจกรรม เนื่องจาก สถานการณ์ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒	โครงการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี สงกรานต์ ด้านยาเสพติด	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-๓๐๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล เทศบาลตำบลโพธิ์งาม	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	
๔	โครงการรณรงค์แห่งชาติ เทศบาลตำบล โพธิ์งาม	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-๒๐๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	
๕	โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	
๖	โครงการส่งเสริมดนตรีให้แก่เด็กและ เยาวชนตำบลโพธิ์งาม	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	
๗	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและวัน สำคัญทางศาสนา	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	
รวม					๓๐๐,๐๐๐	-๕๐๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๗ แผนงานงบบกลาง

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	/	-	๑๕,๘๐๒,๘๐๐	-	๘,๗๘๖,๖๐๐	๗,๐๑๖,๒๐๐	ไตรมาส๑-๔
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	-	/	-	๓,๔๑๗,๖๐๐	-	๑,๘๐๑,๖๐๐	๑,๖๑๖,๐๐๐	ไตรมาส๑-๔
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	/	-	๑๒๖,๐๐๐	-	๖๖,๕๐๐	๕๙,๕๐๐	ไตรมาส๑-๔
รวม					๑๙,๓๔๖,๔๐๐		๑๐,๖๕๔,๗๐๐	๘,๖๙๑,๗๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ย. ๖๕
รวม					๒๐,๐๐๐				

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโพธิ์งาม	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๔-ก.ค.๖๕
รวม					๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๔-ก.ค.๖๕
รวม					๒๐,๐๐๐				

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)
 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	-	/	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	มีการดำเนินการเฉพาะ กิจกรรมที่ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
๒	โครงการกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	-	/	-	๑๐๐,๐๐๐	-๘,๔๐๐	๒๓,๑๕๐	๖๘,๔๕๐	มีกิจกรรมวันสำคัญ ตลอดทั้งปี ๒๕๖๕
๓	โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	อยู่ในช่วงแพร่ระบาดโค โรนา ๒๐๑๙
๔	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน	-	/	-	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	มีการดำเนินการ เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ และแก้ไขถึงฉบับที่ ๑
๕	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	-	/	-	๓๐,๐๐๐	-	๖,๑๗๐	๒๓,๘๓๐	มีการดำเนินการ ติดตามไตรมาสที่ ๑ ไปแล้ว
๖	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	-	/	-	๓๐,๐๐๐	-	๓,๓๔๕	๒๖,๖๕๕	
๗	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	-	/	-	๕๐,๕๐๐	-	๙,๐๐๐	๔๑,๕๐๐	รอจัดซื้อวัสดุ

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัด จ้าง	-	/	-	๓๖,๔๐๐	-	๙,๒๓๒	๒๗,๑๖๘	มีกิจกรรมทั้งหมด ๓ กิจกรรม ดำเนินการแล้ว ๒ กิจกรรม เหลือ ๑ กิจกรรม
รวม					๓๘๖,๙๐๐	-	๘,๔๐๐	๕๐,๘๙๗	๓๒๗,๖๐๓

สรุปบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑.๑.๑ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ก้นเงิน)

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	
๒	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะยาง	/	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	๒๑๙,๕๐๐	๕๐๐	
รวม					๔๒๐,๐๐๐	-	๔๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	

สรุปบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๒.๑.๑ จ่งงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณโอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๑ บ้านคุ้ม	-	-	/	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการไตรมาส ๓
รวม					๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	

สรุปบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน

๓.๑.๑ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (จ่ายขาดเงินสะสม)

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ โอนลด / โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔)	-	-	/	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	๒,๔๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง รวบรวมเอกสาร ประกอบการขอ อนุมัติจัดซื้อจัด จ้าง
รวม					๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	๒,๔๐๐,๐๐๐	

ส่วนที่ ๓

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ (๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาโดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

๑. ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๕	๖๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๗

ผลการคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง	๒๐ (๓)	๒๐ ๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมง การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๑๗ ๕
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา ท้องถิ่น	(๓)	๐
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๓
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๓
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๓
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Therat (อุปสรรค)	(๓)	๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนที่ได้	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าหมายของประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๗

สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๖
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๓
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๓
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๓
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๓
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๘

**สรุปผลคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคฯ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๖
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)	๑๐	๑๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเดิม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๔ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับท่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	๓
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๓
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๓
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบอกเวลาได้	(๕)	๓
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๘