



# รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุทสากรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                        | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย    | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)          | (บาท)           | (ว/ด/ป) ที่เริ่มและสิ้นสุด) |
| ๑     | โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า บริเวณปากซอย หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะยาง จำนวน ๑ จุด                                     |               | ✓                    |                 | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘          |
| ๒     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายแลถึงหน้าบ้านนายสมชาย หมู่ที่ ๒ บ้านโจ้ง     |               | ✓                    |                 | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘          |
| ๓     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่สาธารณะประโยชน์เนินอี่แฉง หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม                         |               | ✓                    |                 | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘          |
| ๔     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๔ ถึงศาลาตาปู่ ชุนทัง หมู่ที่ ๔ |               | ✓                    |                 | ๘๓๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๘๓๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘          |
| ๕     | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๒                                                             |               | ✓                    |                 | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘          |
| ๖     | โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนสายหน้าบ้านผู้ใหญ่ ถึงทางเชื่อมถนนสุวรรณศร ๓๓ หมู่ที่ ๘ บ้านต้น                      |               | ✓                    |                 | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘          |
| ๗     | โครงการปรับปรุงลูกรังบดอัดแน่น สายหน้าวัดโคกบ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน                                        |               | ✓                    |                 | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘          |
| ๘     | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณถนนหมื่นศรีอนุสรณ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง                        |               | ✓                    |                 | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘          |
| ๙     | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากท่อระบายน้ำเดิมถึงบ้านนายคุณ หมู่ที่ ๖ บ้านอินทร์ไทรย์                     |               | ✓                    |                 | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘          |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                        | ผลดำเนินการ   |                          |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย    | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                                                                | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)          | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและ<br>สิ้นสุด) |
| ๑๐    | โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง จากแยกอินทรีย์ - หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน                                                                              |               | ✓                        |                 | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘             |
| ๑๑    | โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะยาง                                                                                     |               | ✓                        |                 | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘             |
| ๑๒    | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างริมทาง หมู่ที่ ๑ บ้านคุ่ม                                                                                           |               | ✓                        |                 | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘             |
| ๑๓    | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างริมทาง หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์งาม                                                                                       |               | ✓                        |                 | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘             |
| ๑๔    | โครงการติดตั้งระบบถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๘ บ้านต้น                                                                                            |               | ✓                        |                 | ๑๒๑,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๑๒๑,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘             |
| ๑๕    | โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ รพสต.หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง                                                                          |               | ✓                        |                 | ๗๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๗๐๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘             |
| ๑๖    | โครงการปรับปรุงระบบประปาจ่ายถังแก๊สแปงพร้อมชุดเจาะ บ่อบาดาลจากบ้านเนินป่าปอมาตันโพธิ์ หมู่ที่ ๒ บ้านโง้ง                                       |               | ✓                        |                 | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘             |
| ๑๗    | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์กลางบ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม                                                                                  |               | ✓                        |                 | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘             |
| ๑๘    | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านทรงไทย-ฝายประตูตาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง                                                                               | ✓             |                          |                 | ๓๕๐,๖๓๘.๕๙      | ๓๕๐,๖๓๘.๕๙     | -               | ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘             |
| ๑๙    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายหมู่บ้านโพธิ์งาม ถึงตำบลโนนหอม หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์งามตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี |               | ✓                        |                 | ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐    | ยังไม่เบิกจ่าย | ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐    | พ.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๘              |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                               | ผลดำเนินการ   |                          |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย    | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                                                                       | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)          | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและ<br>สิ้นสุด) |
| ๒๐    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกมะระ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี                                   |               | ✓                        |                 | ๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐    | ยังไม่เบิกจ่าย | ๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐    | พ.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๘              |
| ๒๑    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด - หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองฟืนปลา ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี               |               | ✓                        |                 | ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐    | ยังไม่เบิกจ่าย | ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐    | พ.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๘              |
| ๒๒    | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายวงแหวนตะวันตก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองมะเือก ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี |               | ✓                        |                 | ๒,๘๔๐,๐๐๐.๐๐    | ยังไม่เบิกจ่าย | ๒,๘๔๐,๐๐๐.๐๐    | พ.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๘              |
|       | รวม ๒๒ โครงการ                                                                                                                                        | ๑             | ๒๑                       | ๐               | ๒๐,๗๘๑,๖๓๘.๕๙   | ๓๕๐,๖๓๘.๕๙     | ๒๐,๔๓๑,๐๐๐.๐๐   |                                |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                         | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย    | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------|
|       |                                                                                                                 | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)          | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด) |
| ๑     | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายหมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งยาว - ตำบลดงขี้เหล็ก                                          |               | ✓                    |                 | ๑๘๗,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๑๘๗,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - มี.ย.๖๘          |
| ๒     | โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายชุมประทุ ทางเข้าประตูวัด หมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่ |               | ✓                    |                 | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย.๖๘          |
| ๓     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าวัดคลองพันปลา หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองพันปลา                              |               | ✓                    |                 | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย.๖๘          |
| ๔     | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายโรงไฟฟ้า ถึง หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองพันปลา                                           |               | ✓                    |                 | ๘๐,๐๐๐.๐๐       | ยังไม่เบิกจ่าย | ๘๐,๐๐๐.๐๐       | ม.ค. ๖๗ - เม.ย.๖๘          |
| ๕     | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านนางหญิง หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง                                                      |               | ✓                    |                 | ๓๘,๐๐๐.๐๐       | ยังไม่เบิกจ่าย | ๓๘,๐๐๐.๐๐       | ม.ค. ๖๗ - เม.ย.๖๘          |
| ๖     | โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายผู้ช่วยอานนท์ หมู่ที่ ๑                                                               |               | ✓                    |                 | ๖๔๓,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๖๔๓,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย.๖๘          |
| ๗     | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณตามจุดเสี่ยง/ทางแยกภายในตำบลโพธิ์งาม                                           |               | ✓                    |                 | ๔๗๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๔๗๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. ๖๗ - เม.ย.๖๘          |
| ๘     | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณตามจุดเสี่ยง/ทางแยกภายในตำบลโพธิ์งาม                                           |               | ✓                    |                 | ๔๒๘,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๔๒๘,๐๐๐.๐๐      |                            |
| รวม   |                                                                                                                 | ๐             | ๘                    | ๐               | ๒,๘๔๖,๐๐๐.๐๐    | -              | ๒,๘๔๖,๐๐๐.๐๐    |                            |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ                                                   | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ            |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------------|
|       |                                                           | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)       | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด)   |
| ๑     | โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ                                    | ✓             |                      |                 | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐      | ๑๔๒,๑๓๔.๐๐  | ๒,๘๖๖.๐๐        | ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘            |
| ๒     | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน     |               | ✓                    |                 | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐      | ๒๓,๒๙๕.๒๐   | ๗๖,๗๐๔.๘๐       | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘            |
| ๔     | โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล       |               | ✓                    |                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๐,๐๐๐.๐๐   | ๑๐,๐๐๐.๐๐       | ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗ , เม.ย. ๖๗ |
| ๖     | โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า                                | ✓             |                      |                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๗,๑๐๐.๐๐   | ๒,๙๐๐.๐๐        | ก.พ. - เม.ย. ๖๗              |
| ๗     | อุดหนุนอำเภอประจันตคามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ✓             |                      |                 | ๕๒,๐๐๐.๐๐       | ๕๒,๐๐๐.๐๐   | -               | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘            |
| รวม   |                                                           | ๓             | ๒                    | ๔               | ๒๙๒,๐๐๐.๐๐      | ๒๔๔,๕๒๙.๒๐  | ๙๒,๔๗๐.๘๐       |                              |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                       | ผลดำเนินการ   |                          |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย    | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                                               | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)          | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและ<br>สิ้นสุด) |
| ๑     | โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลตำบลโพธิ์งาม                                                                   | ✓             |                          |                 | ๓๐,๐๐๐.๐๐       | ๓๐,๐๐๐.๐๐      | -               | ๒๘-ก.พ.-๖๘                     |
| ๒     | โครงการชักชวนแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม                                              | ✓             |                          |                 | ๕,๐๐๐.๐๐        | ๕,๐๐๐.๐๐       | -               | ๒๔-ม.ค.-๖๘                     |
| ๓     | โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล<br>ตำบลโพธิ์งาม                                                               | ✓             |                          |                 | ๑๖,๐๐๐.๐๐       | ๗๐๐.๐๐         | ๑๕,๓๐๐.๐๐       | ตลอดปีการศึกษา                 |
| ๔     | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยให้รู้วิธี<br>เอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ ของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม | ✓             |                          |                 | ๒,๐๐๐.๐๐        | ๒,๐๐๐.๐๐       | -               | ๒๗-มี.ค.-๖๘                    |
| ๕     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน<br>ศึกษา                                                                               |               | ✓                        |                 | ๓๘๕,๑๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๓๘๕,๑๐๐.๐๐      | ตลอดปีงบประมาณ                 |
| ๖     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร<br>กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)                                              |               | ✓                        |                 | ๗๑๖,๘๐๐.๐๐      | ๓๑๒,๗๓๐.๐๐     | ๔๐๔,๑๗๐.๐๐      | ตลอดปีงบประมาณ                 |
| ๗     | โครงการหนุนช่วยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม                                       | ✓             |                          |                 | ๑๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๐,๐๐๐.๐๐      | -               | ๒๑-ก.พ.-๖๘                     |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

| ลำดับ | โครงการ                                                                                      | ผลดำเนินการ   |                          |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|
|       |                                                                                              | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)       | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและ<br>สิ้นสุด) |
| ๘     | โครงการศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียน                                                               | ✓             |                          |                 | ๒,๐๐๐.๐๐        | ๒,๐๐๐.๐๐    | -               | ๑๒-ธ.ค.-๖๗                     |
| ๙     | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม         | ✓             |                          |                 | ๕,๐๐๐.๐๐        | ๕,๐๐๐.๐๐    | -               | ๑๕-พ.ย.-๖๗                     |
| ๑๐    | โครงการอนุรักษ์ผืนดินสวนครัว                                                                 | ✓             |                          |                 | ๒,๐๐๐.๐๐        | ๒,๐๐๐.๐๐    | -               | ๑๙-ธ.ค.-๖๗                     |
| ๑๑    | โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เยี่ยมบ้านเด็ก)                                                 | ✓             |                          |                 | ๖๔๐.๐๐          | ๖๔๐.๐๐      | -               | ตลอดเดือน<br>กุมภาพันธ์        |
| ๑๒    | โครงการศูนย์ช่างคิด                                                                          | ✓             |                          |                 | ๒,๐๐๐.๐๐        | ๒,๐๐๐.๐๐    | -               | ๑๔-มี.ค.-๖๘                    |
| ๑๓    | โครงการแสดงผลงานวิชาการและปัจจัยนิเทศมอบวุฒิปัต<br>รเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม | ✓             |                          |                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ๒๐,๐๐๐.๐๐   | -               | ๒๑-มี.ค.-๖๘                    |
| รวม   |                                                                                              | ๑๑            | ๒                        | ๐               | ๑,๑๙๖,๖๔๐.๐๐    | ๓๙๒,๐๗๐.๐๐  | ๘๐๔,๕๗๐.๐๐      |                                |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ                                                                             | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------------------|
|       |                                                                                     | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)       | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด)         |
| ๑     | การจ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน |               | ✓                    |                 | ๙๐,๐๐๐.๐๐       | ๔๐,๐๕๐.๐๐   | ๔๙,๙๕๐.๐๐       | ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘                   |
| ๒     | การสมทบงบประมาณจากเงินรายได้ของเทศบาลตำบลโพธิ์งามให้แก่กองทุน                       | ✓             |                      |                 | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐      | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  | -               | จ.ค.๖๗ - ก.พ. ๖๘                   |
| ๓     | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก                                                  |               | ✓                    |                 | ๒๔๐,๐๐๐.๐๐      | ๑๗๖,๑๕๐.๐๐  | ๖๓,๘๕๐.๐๐       | ม.ค. - ส.ค. ๖๘                     |
| ๔     | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                                  |               | ✓                    |                 | ๒๒๐,๐๐๐.๐๐      | ๑๗๕,๘๐๐.๐๐  | ๔๔,๒๐๐.๐๐       | ก.พ. - ส.ค. ๖๘                     |
| ๕     | โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน                                                      | ✓             |                      |                 | ๔๐,๐๐๐.๐๐       | ๔๐,๐๐๐.๐๐   | -               | ม.ค. - ก.พ. ๖๘                     |
| ๖     | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์                                     |               | ✓                    |                 | ๓๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๔,๗๙๖.๐๐   | ๑๕,๒๐๔.๐๐       | พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘, มิ.ย. - ส.ค. ๖๘ |
| ๗     | โครงการอบรมให้ความรู้ PM ๒.๕ ภัยเจ็บจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก                            | ✓             |                      |                 | ๓๐,๐๐๐.๐๐       | ๒๓,๒๐๐.๐๐   | ๖,๘๐๐.๐๐        | ก.พ. - มี.ค. ๖๘                    |
| รวม   |                                                                                     | ๓             | ๔                    | ๐               | ๙๕๐,๐๐๐.๐๐      | ๗๖๙,๙๙๖.๐๐  | ๑๘๐,๐๐๔.๐๐      |                                    |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ                                                                               | ผลดำเนินการ   |                          |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย    | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
|       |                                                                                       | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)          | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและ<br>สิ้นสุด) |
| ๑     | โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านสังคมในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม       |               | ✓                        |                 | ๕๐,๐๐๐.๐๐       | ยังไม่เบิกจ่าย | ๕๐,๐๐๐.๐๐       | ม.ค. - ก.ย. ๖๘                 |
| ๒     | โครงการพัฒนาความรู้สู่เครือข่ายและบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลโพธิ์งาม |               | ✓                        |                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ยังไม่เบิกจ่าย | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | เม.ย. - ก.ย. ๖๘                |
| ๓     | โครงการรื้อยรัก ห่วงใยผู้สูงวัยให้หัวใจเป็นสุข                                        |               | ✓                        |                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ยังไม่เบิกจ่าย | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ส.ค. - ก.ย. ๖๘                 |
| ๔     | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคมให้แก่คนไร้ที่พึ่ง                         | ✓             |                          |                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๘,๕๐๐.๐๐      | ๑,๕๐๐.๐๐        | ม.ค.-๖๘                        |
| รวม   |                                                                                       | ๑             | ๓                        | ๐               | ๑๑๐,๐๐๐.๐๐      | ๑๘,๕๐๐.๐๐      | ๙๑,๕๐๐.๐๐       |                                |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ                                                                                   | ผลดำเนินการ   |                          |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย    | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
|       |                                                                                           | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)          | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและ<br>สิ้นสุด) |
| ๑     | โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                |               | ✓                        |                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ยังไม่เบิกจ่าย | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ม.ค. - ก.ย. ๖๘                 |
| ๒     | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ<br>เชิงบูรณาการ                        |               | ✓                        |                 | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐      | พ.ย. - ก.ย. ๖๘                 |
| ๓     | โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล<br>โพธิ์งาม                              |               | ✓                        |                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ยังไม่เบิกจ่าย | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ม.ค. - ก.ย. ๖๘                 |
| ๔     | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนา<br>คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลโพธิ์งาม | ✓             |                          |                 | ๔๐,๐๐๐.๐๐       | ๔๖,๓๕๐.๐๐      | ๑๓๕,๖๐๐.๐๐      | พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘              |
| ๕     | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพและภูมิปัญญา<br>ท้องถิ่น                             |               | ✓                        |                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ยังไม่เบิกจ่าย | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ก.พ. - ก.ย. ๖๘                 |
| ๖     | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้กับ<br>กรรมการชุมชนตำบลโพธิ์งาม               | ✓             |                          |                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๐,๒๕๐.๐๐      | ๙,๗๕๐.๐๐        | ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘               |
| ๗     | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาสตรีในตำบลโพธิ์งาม                                    |               | ✓                        |                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ยังไม่เบิกจ่าย | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ก.พ. - ก.ย. ๖๘                 |
| ๘     | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนสู่การจัดทำ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                    |               | ✓                        |                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ยังไม่เบิกจ่าย | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | เม.ย. - พ.ค. ๖๘                |
| รวม   |                                                                                           | ๒             | ๖                        | ๐               | ๒๖๐,๐๐๐.๐๐      | ๕๖,๖๐๐.๐๐      | ๓๔๕,๓๕๐.๐๐      |                                |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ                                              | ผลดำเนินการ   |                          |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          |
|-------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|
|       |                                                      | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)       | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและ<br>สิ้นสุด) |
| ๑     | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล<br>เทศบาลตำบลโพธิ์งาม | ✓             |                          |                 | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐      | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  | -               | ๗ ก.พ.-๑๖ มี.ค.๖๘              |
| ๒     | โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเทศบาล<br>ตำบลโพธิ์งาม | ✓             |                          |                 | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐      | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  | -               | ๑๖ - ๒๗ ธ.ค. ๖๗                |
| ๓     | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                               | ✓             |                          |                 | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐      | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  | -               | ๑๑-มี.ค.-๖๘                    |
| ๔     | โครงการมาฆปุริมีศรีปราจีน                            | ✓             |                          |                 | ๓๐,๐๐๐.๐๐       | ๓๐,๐๐๐.๐๐   | -               | ๑-มี.ค.-๖๘                     |
| ๕     | โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา               | ✓             |                          |                 | ๓๐,๐๐๐.๐๐       | ๓๐,๐๐๐.๐๐   | -               | ๑-มี.ค.-๖๘                     |
| ๖     | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง                   | ✓             |                          |                 | ๓๐,๐๐๐.๐๐       | ๓๐,๐๐๐.๐๐   | -               | ๑๕-พ.ย.-๖๗                     |
| รวม   |                                                      | ๖             | ๐                        | ๐               | ๕๕๐,๐๐๐.๐๐      | ๕๕๐,๐๐๐.๐๐  | -               |                                |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ                                                       | ผลดำเนินการ   |                          |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย    | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
|       |                                                               | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)          | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและ<br>สิ้นสุด) |
| ๑     | โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน              |               | ✓                        |                 | ๓๐,๐๐๐.๐๐       | ยังไม่เบิกจ่าย | ๓๐,๐๐๐.๐๐       | เม.ย. - มิ.ย. ๖๘               |
| ๒     | โครงการคัดแยกขยะด้วยหลัก ๓Rs                                  |               | ✓                        |                 | ๖๐,๐๐๐.๐๐       | ยังไม่เบิกจ่าย | ๖๐,๐๐๐.๐๐       | ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘             |
| ๓     | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก<br>(อถล.) |               | ✓                        |                 | ๔๐,๐๐๐.๐๐       | ยังไม่เบิกจ่าย | ๔๐,๐๐๐.๐๐       | ธ.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘              |
| รวม   |                                                               | ๐             | ๓                        | ๐               | ๑๓๐,๐๐๐.๐๐      | ๐              | ๑๓๐,๐๐๐.๐๐      |                                |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี และการบริการประชาชน

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

| ลำดับ | โครงการ                                                                                     | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย    | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------|
|       |                                                                                             | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)          | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด) |
| ๑     | โครงการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ                                                           |               | ✓                    |                 | ๕๐,๐๐๐.๐๐       | ๓๒,๒๕๐.๐๐      | ๑๗,๗๕๐.๐๐       | ต.ค. - ส.ค. ๖๘             |
| ๒     | โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล                            | ✓             |                      |                 | ๑๕,๐๐๐.๐๐       | ๑๕,๐๐๐.๐๐      | -               | พ.ย. ๖๗                    |
| ๓     | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน                                                        |               | ✓                    |                 | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐      | ยังไม่เบิกจ่าย | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐      | ต.ค. - ก.ย. ๖๘             |
| ๔     | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาล                            |               | ✓                    |                 | ๓๐,๐๐๐.๐๐       | ยังไม่เบิกจ่าย | ๓๐,๐๐๐.๐๐       | ต.ค. - ก.ย. ๖๘             |
| ๕     | โครงการสื่อประชาสัมพันธ์                                                                    | ✓             |                      |                 | ๕๐,๐๐๐.๐๐       | ๗๕,๐๐๐.๐๐      | -               | ต.ค. - ธ.ค. ๖๖             |
| ๖     | โครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอประจันตคาม                                                         | ✓             |                      |                 | ๖๐,๐๐๐.๐๐       | ๖๐,๐๐๐.๐๐      | -               | ม.ค.-๖๘                    |
| ๗     | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | ✓             |                      |                 | ๑๘,๐๐๐.๐๐       | ๑๘,๐๐๐.๐๐      | -               | ม.ค.-๖๘                    |
| รวม   |                                                                                             | ๔             | ๓                    | ๐               | ๕๒๓,๐๐๐.๐๐      | ๒๐๐,๒๕๐.๐๐     | ๓๒๒,๗๕๐.๐๐      |                            |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี และการบริการประชาชน

๕.๒ แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

| ลำดับ | โครงการ                                                   | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย    | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------|
|       |                                                           | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)          | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด) |
| ๑     | โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน      | ✓             |                      |                 | ๕๐,๐๐๐.๐๐       | ๔๙,๖๐๕.๐๐      | ๓๙๕.๐๐          | ต.ค. - มี.ค. ๖๘            |
| ๒     | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ |               | ✓                    |                 | ๔๐,๐๐๐.๐๐       | ยังไม่เบิกจ่าย | ๔๐,๐๐๐.๐๐       | ต.ค. - มี.ค. ๖๘            |
| รวม   |                                                           | ๑             | ๐                    | ๑               | ๙๐,๐๐๐.๐๐       | ๔๙,๖๐๕.๐๐      | ๔๐,๓๙๕.๐๐       |                            |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานและระบบบริการประชาชน

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ                         | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|       |                                 | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)       | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด) |
| ๑     | โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๓๐ ตัว | ✓             |                      |                 | ๔๒,๐๐๐.๐๐       | ๔๒,๐๐๐.๐๐   | -               | ม.ค.-๖๘                    |
| ๒     | เก้าอี้ปูนวม จำนวน ๖๐ ตัว       | ✓             |                      |                 | ๓๙,๐๐๐.๐๐       | ๓๙,๐๐๐.๐๐   | -               | ม.ค.-๖๘                    |
| รวม   |                                 | ๑             | ๐                    | ๐               | ๘๑,๐๐๐.๐๐       | ๘๑,๐๐๐.๐๐   | -               |                            |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานและระบบบริการประชาชน

๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป (บริหารงานคลัง)

| ลำดับ | โครงการ                     | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-------|-----------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|       |                             | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)       | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด) |
| ๑     | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว | ✓             |                      |                 | ๑๖,๕๐๐.๐๐       | ๑๖,๕๐๐.๐๐   | -               | ต.ค. - มี.ค. ๖๘            |
| ๒     | โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน ๑ ตัว | ✓             |                      |                 | ๑๐,๐๐๐.๐๐       | ๗,๕๐๐.๐๐    | ๒,๕๐๐.๐๐        | ต.ค. - มี.ค. ๖๘            |
| รวม   |                             | ๒             | ๐                    | ๐               | ๒๖,๕๐๐.๐๐       | ๑๖,๕๐๐.๐๐   | ๒,๕๐๐.๐๐        |                            |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานและระบบบริการประชาชน

๑แผนงานการศึกษา

๓.๑) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ                     | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-------|-----------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|       |                             | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)       | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด) |
| ๑     | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว | ✓             |                      |                 | ๕,๕๐๐.๐๐        | ๔,๙๐๐.๐๐    | ๖๐๐.๐๐          | มี.ค.-๖๘                   |
| รวม   |                             | ๑             | ๐                    | ๐               | ๕,๕๐๐.๐๐        | ๔,๙๐๐.๐๐    | ๖๐๐.๐๐          |                            |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานและระบบบริการประชาชน

๑แผนงานการศึกษา

๓.๒) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ   | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-------|-----------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|       |           | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)       | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด) |
| ๑     | ชุดรับแขก | ✓             |                      |                 | ๕๐,๐๐๐.๐๐       | ๔๙,๕๐๐.๐๐   | ๕๐๐.๐๐          | มี.ค.-๖๘                   |
| รวม   |           | ๑             | ๐                    | ๐               | ๕๐,๐๐๐.๐๐       | ๔๙,๕๐๐.๐๐   | ๕๐๐.๐๐          |                            |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานและระบบบริการประชาชน

๔) แผนงานสาธารณสุขุ

| ลำดับ | โครงการ                              | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|       |                                      | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)       | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด) |
| ๑     | ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน ๑ ตู้        | ✓             |                      |                 | ๔,๐๐๐.๐๐        | ๓,๒๐๐.๐๐    | ๘๐๐.๐๐          | ก.พ.-๖๘                    |
| ๒     | ตู้เหล็ก จำนวน ๑ ตู้                 | ✓             |                      |                 | ๕,๐๐๐.๐๐        | ๔,๕๐๐.๐๐    | ๕๐๐.๐๐          | ก.พ.-๖๘                    |
| ๓     | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว          | ✓             |                      |                 | ๑๑,๐๐๐.๐๐       | ๑๑,๐๐๐.๐๐   | -               | ก.พ.-๖๘                    |
| ๔     | เครื่องทำสายเอกสาร                   | ✓             |                      |                 | ๑๗,๖๐๐.๐๐       | ๑๗,๕๐๐.๐๐   | ๑๐๐.๐๐          | ก.พ.-๖๘                    |
| ๕     | โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน ๒ ตัว | ✓             |                      |                 | ๑๗,๐๐๐.๐๐       | ๑๗,๐๐๐.๐๐   | -               | ก.พ.-๖๘                    |
| รวม   |                                      | ๕             | ๐                    | ๐               | ๕๔,๖๐๐.๐๐       | ๑,๔๐๐.๐๐    | ๑,๔๐๐.๐๐        |                            |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานและระบบบริการประชาชน

๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ                     | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-------|-----------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|       |                             | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)       | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด) |
| ๑     | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว | ✓             |                      |                 | ๓,๖๐๐.๐๐        | ๓,๖๐๐.๐๐    | -               | มี.ค.-๖๘                   |
|       | รวม                         | ๑             | ๐                    | ๐               | ๓,๖๐๐.๐๐        | ๓,๖๐๐.๐๐    | -               |                            |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานและระบบบริการประชาชน

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตั้งรายการใหม่)

| ลำดับ | โครงการ                                                         | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|       |                                                                 | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)       | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด) |
| ๑     | ป้อนน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตร | ✓             |                      |                 | ๙,๐๐๐.๐๐        | ๙,๐๐๐.๐๐    | -               | ม.ค.-๖๘                    |
| รวม   |                                                                 | ๑             | ๐                    | ๐               | ๙,๐๐๐.๐๐        | ๙,๐๐๐.๐๐    | -               |                            |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๒. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานและระบบบริการประชาชน

๑) แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

| ลำดับ | โครงการ                                              | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|       |                                                      | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)       | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด) |
| ๑     | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV | ✓             |                      |                 | ๓๐,๗๐๐.๐๐       | ๓๐,๔๙๐.๐๐   | ๒๑๐.๐๐          | ธ.ค.-๖๗                    |
| รวม   |                                                      | ๑             | ๐                    | ๐               | ๓๐,๗๐๐.๐๐       | ๓๐,๔๙๐.๐๐   | ๒๑๐.๐๐          |                            |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๓. ประเภทภูมิทัศน์การเกษตร

๓.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานและระบบบริการประชาชน

๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ             | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-------|---------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|       |                     | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)       | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด) |
| ๑     | จัดซื้อเสื้อยไซยนต์ | ✓             |                      |                 | ๑๒,๕๐๐.๐๐       | ๑๒,๕๐๐.๐๐   | -               | ม.ค.-๖๘                    |
| รวม   |                     | ๑             | ๐                    | ๐               | ๑๒,๕๐๐.๐๐       | ๑๒,๕๐๐.๐๐   | -               |                            |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๔.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานและระบบบริการประชาชน

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ                      | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-------|------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|       |                              | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)       | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด) |
| ๑     | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV ) | ✓             |                      |                 | ๓๓,๐๐๐.๐๐       | ๓๓,๐๐๐.๐๐   | -               | ม.ค.-๖๘                    |
| รวม   |                              | ๑             | ๐                    | ๐               | ๓๓,๐๐๐.๐๐       | ๓๓,๐๐๐.๐๐   | -               |                            |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๕.ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการบริการสาธารณสุข

๑) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ                                           | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|       |                                                   | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)       | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด) |
| ๑     | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล                  | ✓             |                      |                 | ๕,๐๐๐.๐๐        | ๔,๕๐๐.๐๐    | ๕๐๐.๐๐          | ม.ค. - ก.ย. ๖๗             |
| ๒     | เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ              | ✓             |                      |                 | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐      | ๑๕๑,๐๐๐.๐๐  | ๑๙,๐๐๐.๐๐       | ม.ค.-๖๘                    |
| ๓     | ตู้เก็บเครื่องกระตุกหัวใจ พร้อม ALARM แบบตั้งพื้น | ✓             |                      |                 | ๒๕,๐๐๐.๐๐       | ๒๒,๐๐๐.๐๐   | ๓,๐๐๐.๐๐        | ม.ค. - ก.ย. ๖๗             |
| รวม   |                                                   | ๓             | ๐                    | ๐               | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐      | ๑๗๗,๕๐๐.๐๐  | ๒๒,๕๐๐.๐๐       |                            |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานและระบบบริการประชาชน

๑) แผนงานการรักษาความปลอดภัย/งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ                                                                                 | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|       |                                                                                         | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)       | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด) |
| ๑     | คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                                                           | ✓             |                      |                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๙,๙๐๐.๐๐   | ๑๐๐.๐๐          | ธ.ค.-๖๗                    |
| ๒     | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด) | ✓             |                      |                 | ๘,๐๐๐.๐๐        | ๘,๐๐๐.๐๐    | -               | ธ.ค.-๖๗                    |
| ๓     | เครื่องสำรองไฟ                                                                          | ✓             |                      |                 | ๒,๕๐๐.๐๐        | ๒,๕๐๐.๐๐    | -               | ธ.ค.-๖๗                    |
| ๔     | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์งาม                    | ✓             |                      |                 | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐      | ๒๔๕,๗๗๙.๐๐  | ๔,๒๒๑.๐๐        | มี.ค. ๖๘                   |
| รวม   |                                                                                         | ๔             | ๐                    | ๐               | ๒๘๐,๕๐๐.๐๐      | ๒๗๖,๑๗๙.๐๐  | ๔,๓๒๑.๐๐        |                            |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานและระบบบริการประชาชน

๒.๑) แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

| ลำดับ | โครงการ                                                                     | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|       |                                                                             | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)       | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด) |
| ๑     | คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                                               | ✓             |                      |                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๙,๙๕๐.๐๐   | ๕๐.๐๐           | มี.ค. ๖๘                   |
| ๒     | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) | ✓             |                      |                 | ๘,๐๐๐.๐๐        | ๘,๐๐๐.๐๐    | -               | มี.ค. ๖๘                   |
| รวม   |                                                                             | ๒             | ๐                    |                 | ๒๘,๐๐๐.๐๐       | ๒๗,๙๕๐.๐๐   | ๕๐.๐๐           |                            |

สรุปผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานและระบบบริการประชาชน

๒.๒) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

| ลำดับ | โครงการ                                                                     | ผลดำเนินการ   |                      |                 | งบประมาณอนุมัติ | การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|       |                                                                             | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | (บาท)           | (บาท)       | (บาท)           | (ว/ด/ป ที่เริ่มและสิ้นสุด) |
| ๒     | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) | ✓             |                      |                 | ๘,๐๐๐.๐๐        | ๘,๐๐๐.๐๐    | -               | มี.ค. ๖๘                   |
| รวม   |                                                                             | ๑             | ๐                    |                 | ๘,๐๐๐.๐๐        | ๘,๐๐๐.๐๐    | -               |                            |