

สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓)								
๑. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเกาะโมก หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม			✓ เกาะโมก.jpg	๑๓๙,๐๐๐ (งปม.ปี ๒๕๖๓)			๑๓๙,๐๐๐	ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ดำเนินการได้
๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนางทองคำ ไหมร้อน หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะยาง	✓ ถนนลูกรัง ม. ๙.jpg			๔๕,๐๐๐ (งปม.ปี ๒๕๖๓)			๔๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายศาลตাপู หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะยาง		✓ ลูกรังสายศาลตাপู.jpg		๖๙,๐๐๐ (งปม.ปี ๒๕๖๓)			๖๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหลังวัดโคกบ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน		✓ ลูกรังหลังวัดโคกบ้าน.jpg		๙๗,๐๐๐ (งปม.ปี ๒๕๖๓)			๙๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒๔ มี.ค. ๖๓ – ๒๓ พ.ค. ๖๓ วงเงิน ๙๗,๐๐๐ บ.
๕. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโจ้ง หมู่ที่ ๒ บ้านโจ้ง		✓ สนามกีฬา.jpg		๒๔๓,๐๐๐ (งปม.ปี ๒๕๖๓)			๒๔๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๖. ซ่อมแซมดินลูกรังและหินคลุกภายในตำบลโพธิ์งาม		✓		๕๒๐,๐๐๐ (งปม.ปี ๒๕๖๓)			๕๒๐,๐๐๐	สำรวจโครงการ

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๗. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอประจันตคาม (หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลอง แก้มข้า)		✓ อุดหนุนไฟฟ้า ม. ๑๓.jpg		๕๐๐,๐๐๐ (งปม.ปี ๒๕๖๓)			๕๐๐,๐๐๐	รอเอกสารตอบกลับเรื่องประมาณ ราคาจากการไฟฟ้าอำเภอ ประจันตคาม
๘. โครงการก่อสร้างประตูรั้วอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม		✓ ประตูรั้ว ทต.jpg		๒๔๗,๐๐๐ (งปม. ปี ๒๕๖๓)			๒๔๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒๐ มี.ค. ๖๓ – ๑๗ มิ.ย. ๖๓ วงเงิน ๒๔๖,๘๐๐ บ.
๙. โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก สนาม กีฬา หมู่ที่ ๖ บ้านอินทร์ไทรย์		✓ หลังคา ม๖.jpg		๑,๒๐๐,๐๐๐ (งปม. ปี ๒๕๖๓)			๑,๒๐๐,๐๐๐	กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
๑๐. โครงการต่อเติมศาลา ๘๕ พรรษา พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี หมู่ที่ ๘ บ้านต้น		✓ ศาลา ๘๕.jpg		๒๕๔,๐๐๐ (งปม. ปี ๒๕๖๓)			๒๕๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒๑ มี.ค. ๖๓ – ๑๘ มิ.ย. ๖๓ วงเงิน ๒๕๓,๘๐๐ บ.
๑๑. โครงการต่อเติมศาลาประชาคมประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคุ่ม		✓ ต่อเติมศาลา ม. ๑.jpg		๑๙๐,๐๐๐ (งปม. ปี ๒๕๖๓)			๑๙๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒๐ มี.ค. ๖๓ – ๑๗ มิ.ย. ๖๓ วงเงิน ๑๘๙,๗๐๐ บ.
๑๒. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองมะเอก	✓ ไม่มีภาพถ่าย			๑๘๒,๐๐๐ (งปม. ปี ๒๕๖๓)			๑๘๒,๐๐๐	ส่งงาน ๒๔ มี.ค. ๖๓ วงเงิน ๑๗๙,๔๐๐ บ.
๑๓. โครงการปรับปรุงศาลาตาปู่ หมู่ที่ ๑๔ บ้าน คลองพันปลา		✓ ศาลาศาลาตาปู่ ม. ๑๔.jpg		๔๙๗,๐๐๐ (งปม. ปี ๒๕๖๓)			๔๙๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒๐ มี.ค. ๖๓ – ๑๗ มิ.ย. ๖๓ วงเงิน ๔๙๗,๕๐๐ บ.

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑๔. โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์งาม		✓ ปรับปรุงศาลา ม.๔.jpg		๑๓๑,๐๐๐ (งปม. ปี ๒๕๖๓)			๑๓๑,๐๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒๑ มี.ค. ๖๓ – ๑๘ มิ.ย. ๖๓ วงเงิน ๑๒๒,๖๐๐ บ.
๑๕. โครงการปรับปรุงห้อง ไอ.ซี.ที ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง		✓ ปรับปรุงห้องไอ.ซี.ที ม.๑๐.jpg		๒๕๐,๐๐๐ (งปม. ปี ๒๕๖๓)			๒๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒๑ มี.ค. ๖๓ – ๑๘ มิ.ย. ๖๓ วงเงิน ๑๘๖,๗๐๐ บ.
๑๖.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม (กันห้องกระจก)		✓		๓๑,๐๐๐ (งปม.ปี ๒๕๖๓)			๓๑,๐๐๐	สัญญาจ้าง ๒๗ มี.ค. ๖๓
รวม ๑๖ รายการ	๑	๑๓	๒	๔,๕๙๕,๐๐๐			๔,๕๙๕,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)								
๑. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) สายวงแหวนตะวันตก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองมะเอ็ก	✓ พาราซอย ม.๑๕.jpg			๔๗๐,๐๐๐ (งปม.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		๔๗๐,๐๐๐		เป็นถนนเส้นรอง มีรถวิ่งตลอด ซึ่งมีหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๔ ใช้ร่วมด้วย สภาพถนนเป็นฝุ่นในหน้าแล้ง
๒. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) สายบ้านขอม หมู่ที่ ๑๘ บ้านโพธิ์งาม	✓ พาราซอย ม.๑๘.jpg			๔๗๐,๐๐๐ (งปม.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		๔๗๐,๐๐๐		เป็นเส้นเชื่อมต่อ ๒ ตำบล มีรถวิ่งตลอด สภาพถนนผิวดีลูกรัง ลอยขึ้นบนผิวถนน และเป็นฝุ่น
๓. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) สายหมู่ที่ ๓ บ้านม่วง - หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองพันปลา	✓ พาราซอย ม.๓-๑๔.jpg			๔๗๐,๐๐๐ (งปม.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		๔๗๐,๐๐๐		ทางไปที่ดินตั้งแผงโซล่าเซลล์ หมู่ ๓ ใช้หมู่เดียว

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๔. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) สายบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง	✓ พาราซอย ม. ๑๐.jpg			๔๗๐,๐๐๐ (งปม.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		๔๗๐,๐๐๐		การใช้เส้นทางค่อนข้างน้อย
๕. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) สายบ้านผู้ช่วยสมหมาย หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองแก้มข้า	✓ พาราซอย ม. ๑๓.jpg			๔๗๐,๐๐๐ (งปม.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		๔๗๐,๐๐๐		เป็นถนนสุดสาย ไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่าน เป็นทางไปสวน
๖. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโง้ง – บ้านอินทร์ไทรย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโง้ง – หมู่ที่ ๖ บ้านอินทร์ไทรย์		✓ พาราแอสฟัลติก ม.๒-ม. ๖.jpg		๕,๘๗๐,๐๐๐ (งปม.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)			๕,๘๗๐,๐๐๐	กำหนดราคากลางในระบบ e-GP
รวม ๖ รายการ	๕	๑		๘,๒๒๐,๐๐๐		๒,๓๕๐,๐๐๐	๕,๘๗๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณเงินสะสม)								
๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายสมศักดิ์ - บ้านช่างสันต์ หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาล		✓ คสล.+ท่อสาย ม.๕.jpg		๗๕๓,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)			๗๕๓,๐๐๐	แจ้งลงนามสัญญา
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด - หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองพินปลา	✓ คสล. ๗-๑๔.jpg			๓๕๙,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)		๓๕๔,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	รถวิ่งค่อนข้างมาก โดยเฉพาะรถบรรทุกดิน เป็นทางเชื่อมไปรพ.สต. โคกกรวด

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๓. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด		✓ เสียงตามสาย ม. ๗.jpg		๑๔๙,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)			๑๔๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑๔ มี.ค. ๖๓ – ๑๑ มิ.ย. ๖๓ วงเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บ.
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองประเทพ หมู่ที่ ๑๑ บ้านประเทพ	✓ คสล.เรียบคลอง.jpg			๔๓๙,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)		๔๒๓,๖๐๐	๑๕,๔๐๐	ถนนเป็นทางเข้าสวน
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุณีย์ ใจดี หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลอง ฟันปลา	✓ คสล.ม๑๔.jpg			๓๘๕,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)		๓๗๑,๔๐๐	๑๓,๖๐๐	ถนนสภาพดี รถวิ่งค่อนข้างมาก เป็นทางไปสวน-คลองอีกฝั่ง
๖. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองฟันปลา	✓ ประปา ม. ๑๔.jpg			๗๙,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)		๗๙,๐๐๐	๐	ใช้งานได้ดีกว่าเดิม น้ำเดินคล่อง ขึ้นมาก จากเดิมท่อ ๒ นิ้ว เป็น ๓ นิ้ว
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวนตะวันตก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองมะ แอ็ก	✓ คสล.วงแหวน ม. ๑๕.jpg			๔๓๔,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)		๔๑๘,๙๐๐	๑๕,๑๐๐	ถนนสภาพดี เป็นถนนเส้นรอง มีรถวิ่งตลอด ซึ่งมีหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๔ ใช้ร่วมด้วย
๘. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สาย ขอยสวนใหม่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งยาว		✓ ประปาม.๑๖.jpg		๔๓๐,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)			๔๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑๓ มี.ค. ๖๓ – ๑๐ ก.ค. ๖๓ วงเงิน ๓๖๑,๐๐๐ บ.
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกร่อง หมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่	✓ คสล.ม.๑๙.jpg			๔๓๔,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)		๔๑๘,๙๐๐	๑๕,๑๐๐	ถนนมีสภาพดี

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑๐. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางประไพ อินทเขต-บ้านนายประยูร มานะอด หมู่ที่ ๒ บ้านโง้ง	✓ คสล.+ท่อ ม. ๒.jpg			๔๗๘,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)		๔๖๒,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	ถนนมีสภาพดี
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประคอง-บ้านนายบุญเสริม หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์งาม	✓ คสล. ม.๔.jpg			๑๖๘,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)		๑๖๑,๐๗๑.๕๐	๖,๙๒๘.๕๐	
๑๒. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านนางนฤมล-บ้าน ผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์งาม	✓ นฤมล-ผญ.ม. ๔.jpg			๔๗๙,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)		๔๗๙,๐๐๐	๐	
๑๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายจำเนียร หมู่ที่ ๘ บ้านต้น		✓ คสล.+ท่อสาย จำเนียร ม.๘.jpg		๖๐๗,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)			๖๐๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒๑ มี.ค. ๖๓ - ๒๘ มี.ย. ๖๓ วงเงิน ๕๒๕,๐๐๐ บ.
๑๔. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้าน ผญ.คำภา- แยะสายบ้านยาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง	✓ คสล.+ท่อ สาย ผญ. คำภา ม.๑๐.jpg			๔๗๐,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)		๔๖๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	
๑๕. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายพ่อขุนเตา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง	✓ คสล.+วามท่อ สาย พ่อขุนเตา หมู่ ๑๐.jpg			๔๖๒,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)		๔๕๔,๕๐๐	๗,๕๐๐	

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑๖. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยถั่วออก หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม		✓ ลูกวังซอยถั่วออก ม. ๑๘.jpg		๘๓,๕๐๐ (งปม.เงินสะสม)			๘๓,๕๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒๗ ก.พ. – ๒๗ เม.ย. ๖๓
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเทศบาลตำบลโพธิ์งาม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง		✓ ถนนคสล.สายหน้าทต.jpg		๓๖๕,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)			๓๖๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างร่างขอบเขตงาน
๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเทศบาลตำบลโพธิ์งาม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง		✓ ถนนคสล.สายหลังทต.jpg		๔๒๔,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)			๔๒๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างร่างขอบเขตงาน
๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนวัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง		✓ คสล.หลังโรงเรียน วัด ม๙.jpg		๑๔๙,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)			๑๔๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างร่างขอบเขตงาน
๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองพันปลา – หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด	✓ คสล.๑๔-๗.jpg			๔๒๔,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)		๔๒๔,๐๐๐	๐	
๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งยาว - หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองพันปลา	✓ คสล.๑๖-๑๔.jpg			๓๙๒,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)		๓๙๒,๐๐๐	๐	
๒๒. โครงการขุดลอกหนองหัวลิง หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง			✓ ยกเลิกโครงการขุดลอกหนองหัวลิง	๔๓๘,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)			๔๓๘,๐๐๐	ยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่สามารถขุดลอกและย้ายชนิดดินได้

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๒๓. โครงการก่อสร้างถนนลูกรักสาย บ้านผู้ใหญ่สี่ฟ – บ้านนายนา หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน		✓ ลูกวัง ม๑๒.jpg		๔๑๑,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)			๔๑๑,๐๐๐	ลงนามสัญญา มี.ค. ๖๓
๒๔. โครงการวางท่อระบายน้ำสายซอยถ่วงอก หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม			✓ ยกเลิกโครงการ ม. ๑๘ ๐๐๐๒.jpg	๔๕,๓๐๐ (งปม.เงินสะสม)			๔๕,๓๐๐	ยกเลิกโครงการเนื่องจากติดปัญหาการส่งมอบที่ดินในจุดดำเนินการ
๒๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	✓ คสล.สายภายใน ทด.jpg			๒๖๒,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)			๒๖๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
๒๖. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพธิ์งาม	✓ ลานอเนกประสงค์ ทด.jpg			๒๓๙,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)		๒๒๔,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๒๗. โครงการก่อสร้างหลังคาต้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	✓ หลังคา ศพด.jpg			๑๖๐,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)		๑๕๖,๘๐๐	๓,๒๐๐	
๒๘. โครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมอ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	✓ ห้องน้ำ ศพด.jpg			๒๕๕,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)		๒๒๖,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	
๒๙. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	✓ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา.jpg			๑๑๔,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)			๑๑๔,๐๐๐	ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว แจ้งกรรมการตรวจรับงาน

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๓๐. โครงการก่อสร้างเสารังบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	✓ เสารัง ศพด.jpg			๙๓,๖๐๐ (งปม.เงินสะสม)		๙๐,๗๐๐	๒,๙๐๐	
๓๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม		✓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทด.jpg		๙๖,๓๐๐ (งปม.เงินสะสม)			๙๖,๓๐๐	กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
๓๒. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม		✓ รั้ว ศพด.jpg		๑,๕๔๗,๐๐๐ (งปม.เงินสะสม)			๑,๕๔๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
รวม ๓๒ รายการ	๑๘	๑๐	๔	๑๑,๖๒๒,๗๐๐		๕,๕๔๘,๓๗๑.๕๐	๖,๑๑๗,๘๒๘.๕๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑)								
๑. โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์งาม (กันเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)		✓ ก่อสร้างอาคารป้องกัน.jpg		๓,๒๐๐,๐๐๐ (งปม.ปี ๒๕๖๑)			๓,๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง
รวม ๑ รายการ		๑		๓,๒๐๐,๐๐๐			๓,๒๐๐,๐๐๐	

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต								
๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น		✓ ๐๐๓๘.jpg		๕๐,๐๐๐		๑๐,๓๒๕	๓๙,๖๗๕	เป้าหมายดำเนินการไม่เกิน ๓ ครั้ง ในรอบปี
๒. โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)			✓	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	ชะลอโครงการเนื่องจากโรค Covid-๑๙
๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุสา ธารณภัยและผู้ประสบภัย		✓		๑๒๐,๐๐๐		๑๘,๓๓๙	๑๐๑,๖๖๑	เป้าหมายดำเนินการครอบคลุม ตลอดปี
๔. โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	✓ S_๓๓๐๑๔๓๒.jpg			๓๐,๐๐๐		๑๓,๑๔๐	๑๒,๕๐๐	ดำเนินการในพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้าน อินทร์ไทรย์
๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓ IMG_๔๗๖๕.JPG			๓๐,๐๐๐	+ ๙๐,๐๐๐	๑๑๒,๒๑๐	๗,๗๙๐	กิจกรรมอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
๖. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน (จัดตั้งใหม่)			✓	๑๓๐,๐๐๐			๑๓๐,๐๐๐	ชะลอโครงการเนื่องจากโรค Covid-๑๙
๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใน ลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	✓			๑๐๐,๐๐๐		๙๙,๙๓๔	๖๖	ม.๑๓, ม.๖
๘. โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่	✓ IMG_๕๔๔๒.JPG			๑๐,๐๐๐		๗,๒๑๗	๒,๗๘๓	ปฏิบัติหน้าที่หน้าประตูรั้วเทศบาล ตำบลโพธิ์งาม
๙. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		✓		๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑๐. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ)		√		๔๕๐,๐๐๐		๑๘๔,๗๘๐	๒๖๕,๒๒๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๑๑. อาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์งาม		√		๑,๓๔๕,๒๘๐		๗๖,๖๓๗.๒๖	๒๕๘,๖๖๔.๑๖	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๑๒. โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม		√		๑๐,๐๐๐		๙๗๐	๙,๐๓๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๑๓. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และ บุคลากรของกองการศึกษาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	√			๒๐,๐๐๐		๓๔,๙๙๕	๕	ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ จังหวัดชลบุรีและระยอง
๑๔. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามภารกิจถ่าย โอน จำนวน ๗ แห่งในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม		√		๒,๑๕๒,๐๐๐		๑,๐๒๒,๐๐๐	๑,๑๓๐,๐๐๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๑๕. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของวัดโพธิ์งาม		√		๙๘,๐๐๐			๙๘,๐๐๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๑๖. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน			√	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	ชะลอโครงการเนื่องจากโรค Covid-๑๙ รอนักเรียนเปิดเทอม
๑๗. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก			√	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	ชะลอโครงการเนื่องจากโรค Covid-๑๙ รอนักเรียนเปิดเทอม

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑๘. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในเด็กและเยาวชน			✓	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	ชะลอโครงการเนื่องจากโรค Covid-๑๙ รอนักเรียนเปิดเทอม
๑๙. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		✓		๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่
๒๐. โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านสังคมในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม		✓		๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐	
๒๑. โครงการจัดทำแผนชุมชน		✓ IMG_๗๗๖๒.JPG		๒๕,๐๐๐		๒๔,๕๐๐	๕๐๐	ลงพื้นที่ประชุม จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน
๒๒. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลโพธิ์งาม		✓ IMG_๒๙๔๗.JPG		๒๐๐,๐๐๐		๙๕,๗๕๐	๑๐๔,๒๕๐	ดำเนินการ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
๒๓. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น			✓	๓๐,๐๐๐				ชะลอโครงการเนื่องจากโรค Covid-๑๙
๒๔. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงบูรณาการผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กรต่างๆภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	✓ IMG_๖๖๔๗.JPG			๒๐๐,๐๐๐		๗๔๙,๕๕๐	๔๕๐	ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๕. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	✓ IMG_๘๗๕๔.JPG			๑๕๐,๐๐๐		๑๕๐,๐๐๐	๐	

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๒๖. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีสงกรานต์ ด้านยาเสพติด			√	๒๐๐,๐๐๐			๒๐๐,๐๐๐	ชะลอโครงการเนื่องจากโรค Covid-๑๙
๒๗. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล		√		๖๐,๐๐๐			๖๐,๐๐๐	ชะลอโครงการเนื่องจากโรค Covid-๑๙
๒๘. โครงการวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	√ IMG_๕๔๘๗๙.JPG			๑๕๐,๐๐๐	+ ๒๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๐	
๒๙. โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน		√		๑๕๐,๐๐๐		๗,๔๔๐	๑๔๒,๕๖๐	
๓๐. โครงการส่งเสริมดนตรีให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์งาม			√	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อเครื่องดนตรีจากเดิมที่กำหนดไว้
๓๑. โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา		√		๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๓๒. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		√		๑๔,๕๖๖,๘๐๐		๗,๑๑๗,๗๐๐	๗,๔๔๙,๑๐๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๓๓. เบี้ยยังชีพคนพิการ		√		๓,๓๖๐,๐๐๐		๑,๔๙๔,๔๐๐	๑,๘๖๕,๖๐๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๓๔. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		√		๑๕๐,๐๐๐		๕๗,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี
รวม ๓๔ รายการ	๘	๑๖	๑๐	๒๔,๐๓๗,๐๘๐	๖๖๕,๐๐๐	๑๑,๔๕๑,๘๘๗.๒๖	๑๒,๒๒๐,๔๕๔.๑๖	

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๑. โครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย		√		๕๐๐,๐๐๐		๒๖๐,๐๗๑.๕๐	๒๓๙,๙๒๘.๕๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๒. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ		√		๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๓. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			√	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	ชะลอโครงการเนื่องจากโรค Covid-๑๙
รวม ๓ รายการ		๒	๑	๕๔๐,๐๐๐		๒๖๐,๐๗๑.๕๐	๒๗๙,๙๒๘.๕๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว								
๑. โครงการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	√			๕๐,๐๐๐	- ๒๕,๐๐๐	๒๒,๒๘๐	๒,๗๒๐	ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดปราจีนบุรี
รวม ๑ รายการ	๑			๕๐,๐๐๐	- ๒๕,๐๐๐	๒๒,๒๘๐	๒,๗๒๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน								
๑. จัดทำเว็บไซต์ และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเว็บไซต์		√		๑๕,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๒. โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	√			๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	๐	หน่วยงานสถานศึกษาลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชน
๓. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล			√	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	ชะลอโครงการเนื่องจากโรค Covid-๑๙

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนสด/โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		✓ ๑๑๙๐.JPG		๑๐๐,๐๐๐		๑๙,๓๙๑.๒๐	๘๐,๖๐๘.๘๐	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๕. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์	✓ ๓๘๑๕.JPG			๕๐,๐๐๐		๔๙,๗๐๐	๓๐๐	จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
๖. โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต			✓	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	ชะลอโครงการเนื่องจากโรค Covid-๑๙
๗. โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน		✓		๒๕,๐๐๐		๔,๖๓๐	๒๐,๓๗๐	ดำเนินการ ๔ ครั้ง ในรอบปี
๘. โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน		✓		๑๕,๐๐๐		๗,๖๗๐	๗,๓๓๐	ดำเนินการตามรอบอนุมัติงบประมาณจากมตีสภาเทศบาล
๙. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		๒๐,๐๐๐		๔,๖๗๕	๑๕,๓๒๕	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๑๐. โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		✓		๑๓๐,๐๐๐		๖๓,๐๙๐	๖๖,๙๑๐	ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจ
๑๑. โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์งาม		✓		๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ
๑๒. ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง		✓		๘๐,๐๐๐		๔๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	
รวม ๑๒ รายการ	๒	๗	๓	๔๘๐,๐๐๐		๒๐๙,๑๕๖.๒๐	๒๗๐,๘๔๓.๘๐	

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
รายการครุภัณฑ์								
๑. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ		√		๒๐๐,๐๐๐			๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		√		๑๖,๐๐๐		๑๖,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม
๓. เครื่องดนตรี	√			๒๐๐,๐๐๐			๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔. ถังวัดระยะ WM-๑๒M จำนวน ๑ เครื่อง			√	๔,๕๐๐			๔,๕๐๐	กองช่าง
๕. ตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๔๐ ช่อง	√			๑๓,๕๐๐		๑๓,๕๐๐	๐	กองสาธารณสุข
๖. โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต	√			๔๕,๐๐๐		๔๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองสาธารณสุข
๗. คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑		√		๖๖,๐๐๐			๖๖,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๘.เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบเก็บถังน้ำใน ตัว		√		๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๙.เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น		√		๖,๐๐๐			๖,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๑๐. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู		√		๘๔,๐๐๐			๘๔,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๑๑. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู		√		๔๔,๐๐๐			๔๔,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
รวม ๑๑ รายการ	๓	๗	๑	๖๘๙,๐๐๐		๗๓,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐	